

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดแพร่  
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน, หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินฯ (เบิกตามงวดงาน) จำนวน ๑ ชุด
  ๒. แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินฯ (ไม่ได้เบิกตามงวดงาน) จำนวน ๑ ชุด
  ๓. แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินฯ (ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ ๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายจ่ายในลักษณะลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๕๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๙๗๓,๒๐๐.- บาท สรุปผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕๐ โครงการ รายละเอียดดังนี้
  - ๑.๑ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ
  - ๑.๒ เบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน ๑๔ โครงการ
  - ๑.๓ ยังไม่ได้เบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน ๑๗ โครงการ
๒. ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวน ๒ โครงการ

เพื่อให้การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายจ่ายในลักษณะลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการดังนี้


๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินงานตามการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้าง และส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒.

๒.องค์กร...

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักัน ให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เพื่อจะได้ก่อกำหนดผู้กักันภายในไตรมาส ๒ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายศศิณ พัทฒนภิรมย์)  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ , ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐

โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ , ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๙

ตัวแปร พิจารณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  
รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560 (เบิกตามวงจรถาน)

ณ วันที่ 16 มิ.ย.60

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่ ในสัญญา	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พื้นที่มีเนื้อที่ 1,470 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัย ทดเด่นชัย	เด่นชัย	ทต.เด่นชัย	2,386,000.00	1,680,000.00	ทจก.แมทธิ โกสินทร์ ก่อสร้าง	30พ.ย.59	29พ.ย.60	222,600.00	2,163,400.00	1/10	แบ่งงวด 3 งวด- เบิก งวด 1 ราชการที่ 2
2	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่เงิน ต.ป่งป่าหวาย ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ ทดป่งป่าหวาย	เด่นชัย	ทต.ป่งป่า หวาย	2,282,500.00	2,280,000.00	ทจก.แมทธิ โกสินทร์	23พ.ย.59	22พ.ค.60	417,476.65	1,865,023.35	1/12	แบ่งงวดที่ 1 เหลืองวดที่ 2-3(ชุดท้าย)
3	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านป่งป่าหวาย ต.ป่งป่าหวาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทดป่งป่าหวาย	เด่นชัย	ทต.ป่งป่า หวาย	2,587,500.00	2,570,000.00	ทจก.แมทธิ โกสินทร์ ก่อสร้าง	22 พ.ย. 59	21 พ.ค. 60	1,389,476.65	1,198,023.35	4/2560	แบ่งงวดที่ 1 -2 เหลือ งวดที่ 3(ชุดท้าย)
4	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองหน่อ ต.บ้านหนอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.บ้านหนอง	สอง	อบต.บ้าน หนอง	3,658,000.00	3,648,000.00	ทจก.ศุขชัย สถาปง	23พ.ย.59	21พ.ย.60	407,785.00	3,250,215.00	3/60	แบ่งงวด 1 คงเหลืองวด ที่ 2-3(ชุดท้าย)
5	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงดีถุญย ต.บ้านหนอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.บ้านหนอง	สอง	อบต.บ้าน หนอง	2,771,000.00	2,761,000.00	ทจก.สอง บริการ	23พ.ย.59	22 พ.ค.60	563,021.00	2,207,979.00	4/60	แบ่งงวด 1 คงเหลืองวด ที่ 2-3(ชุดท้าย)
6	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองใต้ ต.บ้านหนอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.บ้านหนอง	สอง	อบต.บ้าน หนอง	2,771,000.00	2,760,000.00	บริษัท สอนม วอเตอร์เทค	22พ.ย.59	21พ.ค.60	562,721.00	2,208,279.00	2/60	แบ่งงวด 1 คงเหลืองวด ที่ 2-3(ชุดท้าย)
7	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังขอน ต.แม่ทุ่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ทุ่ง	วังชิ้น	อบต.แม่ทุ่ง	3,617,900.00	3,210,000.00	ทจก.ทรงฤทธิ คอนกรีตขั้น	14พ.ย.59	12พ.ค.60	1,604,597.00	2,013,303.00	1/60	แบ่งงวดที่ 1 -2 คงเหลือ งวดที่ 3(ชุดท้าย)
8	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงเงินใจ ต.แม่ทุ่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ทุ่ง	วังชิ้น	อบต.แม่ทุ่ง	3,239,600.00	2,865,000.00	ทจก.น้ำเอก พาณิชย์	14พ.ย.59	12พ.ค.60	1,572,925.00	1,666,675.00	2/60	แบ่งงวดที่ 1 -2 เหลือ งวดที่ 3(ชุดท้าย)

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  
รายงานการเบิกจ่าย งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560 (เบิกตามวงเงิน)

ณ วันที่ 16 มี.ค.60

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย ค้ำประกัน	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันงบประมาณ ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	หมายเหตุ
9	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบสวิงชนเหล็กถาวร หมู่ที่ 1 บ้านแม่แปง ต.นาขุ่น ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ อตต.นาขุ่น	วังชิ้น	อบต.นาขุ่น	2,353,000.00	2,353,000	ททท.ทรฤทธิ์ ทองสมัครชื่น	15 ต.ค.59	14 มี.ค.60	433,941.15	1,919,058.85	1/2560	เบิกงวดที่ 1 -2 คงเหลือ งวดที่ 3 (สุดท้าย)
10	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยาว ต.ด.แม่ยาว ต.ด.ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อตต.แม่ยาว	ร้องกวาง	อบต.แม่ยาว ศาล	2,385,000.00	2,235,000.00	ททท.เพชร ก่อสร้าง	19 ต.ค.59	17 มี.ค.60	430,133.12	1,954,866.88	7/60	เบิกงวด 1 เหลืองวดที่ 2-3 (สุดท้าย)
11	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋ หมู่ที่ 1 บ้านดอนมิตร ต.ร้องกาศ ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ อตต.ร้องกาศ	สูงเม่น	อบต.ร้องกาศ	2,771,000.00	2,410,700.00	ททท.ณนตม รักศักดิ์อน ศศิริชื่น	29 ต.ค.59	26 ต.ค.60	1,421,200.00	1,349,800.00	10/60	เบิกงวด 1 -2 คงเหลือ งวด 3 (สุดท้าย)
12	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ๋ หมู่ที่ 4 บ้านร้องกาศ ต.ร้องกาศ ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ อตต.ร้องกาศ	สูงเม่น	อบต.ร้องกาศ	2,771,000.00	2,488,000.00	ททท.เพชร ก่อสร้างรุ่งสีอง	28 ต.ค.59	25 ต.ค.60	793,434.00	1,977,566.00	9/60	เบิกงวด 1 คงเหลืองวด 2-3 (สุดท้าย)
13	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบสวิงชนเหล็กถาวร หมู่ที่ 5 บ้านอิม ส.ค.ค.ตามอก ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ อตต.ค.ค.ค.	สอง	อบต.ค.ค.ค. อก	2,367,900.00	2,362,600.00	ททท.ศรีรัช ปราริณ	29 ต.ค.59	26 มี.ค.60	423,502.19	1,944,397.81	2/60	เบิกงวด 1 เหลือ 2-3 (สุดท้าย)
14	ก่อสร้างอาคารสุขาภิบาลเหล็ก (ต.ค.ค.ค.) แบบตอก เสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากทาง ทต. ปากทาง	สอง	ทต.ปากทาง	2,015,000.00	1,895,000.00	เบ็มีท์ อิมรับ ฟ้า จักัด	10 พ.ค.59	9 พ.ค.60	554,000.00	1,461,000.00	2/60	เบิกงวด 1 เหลือ 2-3 (สุดท้าย)
	รวมงบลงทุน			37,976,400.00	35,518,300.00		-	-	10,796,812.76	27,179,587.24		

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560 (ไม่ได้เบิกตามวงเงิน)

ณ วันที่ 16 มิ.ย.60

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย	พัสดุจัดสรรงบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	รายชื่อบุคลากร	วันลงนาม	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบเบสิคขนาดกลางใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งไผ่เหนือ ต.ทุ่งไผ่ ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ ทต.ทุ่งไผ่	เมืองเพชร	ทต.ทุ่งไผ่	2,788,000.00	2,495,000.00	พจก.ที.เค.ที การประปา	16พ.ย.59	15พ.ค.60			1/2560	แบ่งงาน 3 งวด
2	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบเบสิคขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้าน ไทรพรวัง ต.ไทรินตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ อบต.ไผ่โกลน	ร้องกวาง	อบต.ไผ่โกลน	2,353,300.00	2,348,000.00	บ.เศรษฐศิลป์	28ธ.ค.59	26มี.ย.60			1/2560	แบ่งงาน 3 งวด
3	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดกลางใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ข่างลาด ต.แม่ข่างลาด ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ข่างลาด	ร้องกวาง	อบต.แม่ข่างลาด	2,490,000.00	2,340,000.00	พจก.เพชร ก่อสร้าง	19ธ.ค.59	17มิ.ย.60			8/60	แบ่งงานงวดงาน 3 งวด
4	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดกลางใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ข่างลาว ต.แม่ข่างลาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ข่างลาด	ร้องกวาง	อบต.แม่ข่างลาด	2,746,000.00	2,453,999.00	พจก.เพชร โกลินทร์ ก่อสร้าง	30ธ.ค.59	28มิ.ย.60			11/60	แบ่งงานงวดงาน 3 งวด
5	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบขนาดกลางใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านแม่โพน ต.แม่ข่างลาด ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ข่างลาด	ร้องกวาง	อบต.แม่ข่างลาด	2,788,000.00	2,522,000.00	พจก.ผล ติญูยะ ังโก๊ต	21ธ.ค.59	19มิ.ย.60			9/60	แบ่งงานงวดงาน 3 งวด
6	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบเบสิคขนาดกลางใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าทุ่ง ต.หัวทุ่ง ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ อบต.หัวทุ่ง	ลอง	อบต.หัวทุ่ง	3,617,900.00	3,148,888.00	พจก.เพชร ก่อสร้างรุ่งเรือง	22ธ.ค.59	20มิ.ย.60			1/60	แบ่งงาน 3 งวด
7	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบเบสิคขนาดกลางใหญ่ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านใหม่ - ตลาดตำบลบ้านป็น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.บ้านป็น	ลอง	ทต.บ้านป็น	3,446,000.00	3,446,000.00	บริษัทผล ติญูยะ	24ธ.ค.59	23ก.ค.60			1/60	แบ่งงาน 3 งวด
8	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบเบสิคขนาดกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านท่าม่วง ต.แม่ทุ่ง ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ทุ่ง	วังชิ้น	อบต.แม่ทุ่ง	4,050,700.00	4,050,700.00	พจก.น้ำเอก พาลนิษฐ์	24ก.พ.60	23ก.ค.60			17/60	แบ่งงาน 3 งวด

ฝ่ายอาคาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560 (ไม่ได้เบิกตามวงเงิน)

ณ วันที่ 16 มี.ค.60

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย	ได้รับจัดสรร	งบประมาณ	ยอดที่ผูกพัน	รายละเอียดพื้นที่	วันลงนาม	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่	หมายเหตุ
9	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมในหมู่บ้านที่ 2 บ้านนาพูน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.นาพูน	วังชิ้น	อบต.นาพูน	4,090,000.00		4,080,000.00	พจน.ทรงฤทธิ์ ศอนเสตรักษ์ชั้น	13มี.ค.60	10พ.ค.60			1/30	แบ่งงาน 3 งวด
10	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็กใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านร่องมด ต.น้ำซ้า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.น้ำซ้า	สูงเม่น	อบต.น้ำซ้า	2,788,000.00		2,777,900.00	น.ส.ณวรา ออกรัตถ จักัด	1มี.ค.60	28ก.ค.60			15/60	แบ่งงาน 3 งวด
11	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านร่องมด ต.ร่องกาศตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ร่องกาศ	สูงเม่น	อบต.ร่องกาศ	2,788,000.00		2,510,000.00	น.ศ.ธัญญา จักัด(น.ร.ชน)	29พ.ค.59	26ก.ค.60			12/60	แบ่งงาน 3 งวด
12	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็กใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านตอมัน ต.ร่องกาศตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ร่องกาศ	สูงเม่น	อบต.ร่องกาศ	2,771,000.00		2,396,900.00	พจน.ณนภ ภัคศรีศอน เสตรักษ์ชั้น	29พ.ค.59	26ก.ค.60			11/60	แบ่งงาน 3 งวด
13	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็กใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านตอมัน ต.ร่องกาศ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ร่องกาศ	สูงเม่น	อบต.ร่องกาศ	2,624,000.00		2,289,999.00	พจน.แพร์ ก่อสร้างรุ่งเรือง	21ก.พ.60	19ก.ค.60			28/60	แบ่งงาน 3 งวด
14	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-9 บ้านทุ่งศรีชัย-บ้านเหล่าจรัญ ต.หัวฝาย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.หัวฝาย	สูงเม่น	อบต.หัวฝาย	4,930,300.00		4,361,000.00	พจน.ณนภ ภัคศรีศอน เสตรักษ์ชั้น	1ก.พ.60	30ก.ค.60			9/60	แบ่งงาน 3 งวด
15	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมในท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านต้นผึ้ง ต.บ้านกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.บ้านกลาง	สอง	อบต.บ้านกลาง	2,367,900.00		2,361,900.00	พจน.นิตชนพ	9พ.ค.59	7มี.ค.60			1/2560	แบ่งงาน 3 งวด

ส่วนราชการ สำนักงวนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560 (ไม่ได้อีกตามวงเงิน)

ณ วันที่ 16 มิ.ย.60

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	หมายเหตุ
16	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านร่องจ๋าน ค.ห้วยหม้าย ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ ทต.ห้วยหม้าย	สอง	ทต.ห้วยหม้าย	2,718,000.00	2,579,000.00	บริษัท เสวบฐ นนท์ จำกัด	15 ต.ค.59	13 มิ.ย.60			2/2560	แบ่งงบ 3 งวด
17	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเมือง ค.ห้วยเมือง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ อบต.ห้วยเมือง	สอง	อบต.ห้วยเมือง	3,388,000.00	2,990,000.00	น.ส.ฉวีอุษะ จก (มหาชน)	21 ต.ค.59	19 มิ.ย.60			3/60	แบ่งงบ 3 งวด
	<b>รวมงบประมาณ</b>			<b>45,113,800.00</b>	<b>41,968,286.00</b>		-	-	-	-		

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560 (อิงใบกำกับผู้ยกพื้น)

ณ วันที่ 16 มี.ค.60

ที่	โครงการ	สำนัก	หน่วย ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ยกขึ้นผู้ยกพื้น	ราคาซื้อเจ้าหนี้	รับลงแบบ ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบวดลาลาตตามคใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนาคู้น ต.บ่อเหล็กดง อ.แม่จัน จ.แพร่ กรมทรัพยากรน้ำ อมต.บ่อเหล็กดง	สอง	อมต.บ่อ เหล็กดง	2,788,000.00								อยู่ระหว่างรอผล จัดซื้อจัดจ้าง จะประมาณ วันที่ 23 มี.ค.60 เนื่องจากกรมตั้ง อนุมัติให้ใช้เงิน ก่อนให้ดำเนินการเมื่อ วันที่ 27 ก.พ.60
2	ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาในโรงพยาบาล ม.6 บ้านนาหม้อ ต.หัวดง อ.สอง จ.แพร่	สอง	พค.แม่ลานนา	5,785,000.00								อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง จะประมาณ วันที่ 7 มี.ค.60 เนื่องจากกรมตั้ง อนุมัติงบประมาณเมื่อ วันที่ 6 มี.ค.60
	<b>รวมงบลงทุน</b>			<b>8,573,000.00</b>	-		-	-	-	-		