

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ลำดับ ความ โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	งบจัดสรร งบประมาณ	งบอนุมัติ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
	เงินปีงบประมาณ 2559											
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบครัวเรือนค กลาง บ้านน้ำแรม ม.4 ต.หัวไร่ คุนแมงกา มตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อ.เด่นชัย จ.แพร่	เด่นชัย	อบต.หัวไร่	2,353,300.00	2,353,300.00	100%	29 ต.ค. 58	27 พ.ย. 59		2,353,300.00		งบรวม 3 งวด
2	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบครัวเรือนค ใหญ่ บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลปงป่าหวายคณ แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.ปงป่าหวาย อ. เด่นชัย จ.แพร่	เด่นชัย	ทต.ปงป่าหวาย	2,723,900.00	2,720,000.00	99%	18 พ.ย. 58	16 พ.ค. 59	531,048.47	2,192,851.59	2/59	เบิกงวดที่ 1 คงเหลืองวดที่ 2-3(สุดท้าย)
3	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ เคื่องไฟฟ้า บ้านต้น ม่วง ม.1 ทต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่	เด่นชัย	ทต.ปงป่าหวาย	391,000.00	390,000.00	99%	18 พ.ย. 58	17-21 ต.ค. 59	390,000.00	1,000.00	3/59	สิ้นสุด
4	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ เคื่องไฟฟ้า บ้านปง ป่าหวาย 1 ทต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่	เด่นชัย	ทต.ปงป่าหวาย	2,610,000.00	2,607,000.00	99%	18 พ.ย. 58	16 พ.ค. 59		2,610,000.00	6/59	งบรวม 4 งวด
5	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ เคื่องไฟฟ้า บ้านปง ป่าหวาย 2 ทต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่	เด่นชัย	ทต.ปงป่าหวาย	1,326,000.00	1,323,000.00	99%	18 พ.ย. 58	16 พ.ค. 59		1,326,000.00	5/59	งบรวม 2 งวด
6	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ เคื่องไฟฟ้า บ้าน สวนหลวง ทต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่	เด่นชัย	ทต.ปงป่าหวาย	1,189,000.00	1,186,000.00	99%	18 พ.ย. 58	16 พ.ค. 59	711,600.00	477,400.00	4/59	เบิกงวดที่ 3,1 คงเหลืองวด ที่ 2

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ลำดับ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยงานบริหาร	ผู้รับผิดชอบ	กรอบผูกพัน	ระยะเริ่มต้น	วันลงนาม	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน	
7	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปากพลา ม.3 ทต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่	เด่นชัย	ทต.เด่นชัย		201,000.00	200,000.00	บ.ว.เสถียร สือคำ	18 พ.ค.58	18 พ.ค.58	200,000.00	1,000.00	10/59 สิ้นสุด	งบจ้างรายเดือน
8	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปากพลา อ.เด่นชัย จ.เด่นชัย อ.แพร่	เด่นชัย	อบต.เด่นชัย		246,000.00	245,500.00	บ.เด่นชัยโฮก	11 พ.ค.58	9 พ.พ.59		246,000.00	8/59	งบจ้างรายเดือน
9	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง พร 2012 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านหัวดากป็น จำนวน 5 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,200 ตารางเมตร อ.เด่นชัย อ.เด่นชัย อ.แพร่	เด่นชัย	อบต.หัวไร่		4,902,400.00	4,884,000.00	บริษัท ศักดิ์พร จำกัด	3 พ.ค.58	22 พ.ค.59		4,902,400.00	1/59	งบจ้าง 3 งวด
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไทรน้อย หมู่ที่ 12 - บ้านป่าปาน หมู่ที่ 9 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,609.50 เมตร ทน 0.04 เมตร ใหญ่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร อบต.ไทรน้อย อ.เด่นชัย อ.แพร่	เด่นชัย	อบต.ไทรน้อย		4,347,000.00	3,742,000.00	บริษัท ศักดิ์พร จำกัด				4,347,000.00		ได้รับจ้าง รอการอนุมัติ ไปยื่นขออนุมัติและยื่นขอสร้าง
11	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านป่าพร้า หมู่ที่ 6 - บ้านป่าใหญ่ หมู่ที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,609.50 เมตร ทน 0.04 เมตร ใหญ่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร อบต.ไทรน้อย อ.เด่นชัย อ.แพร่	เด่นชัย	อบต.ไทรน้อย		4,347,000.00	3,742,000.00	บริษัท ศักดิ์พร จำกัด	11 พ.ค.58	9 พ.พ.59		4,347,000.00	2/59	งบจ้าง 2 งวด

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยงานในการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนหักเงินคืน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันงบประมาณ ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เศษที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	36	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 311แบบะ โรงสูบน้ำหมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	ทต.เด่นชัย	1,879,839	1,879,839.41	ทต.แพร่ ทรัพย์สินไพร วิศย์ก่อสร้าง	20 มี.ค.58	11.ค.ค.58	1,879,838.80	0.61	122558	สิ้นสุด
2	83	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 311แบบะ โรงสูบน้ำหมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	ทต.เด่นชัย	265,566.00	265,000.00	ทต.แพร่ โกสินทร์ ก่อสร้าง	24 ต.ค.58	22ก.พ.59	58,000.00	265,566.00	1379	เงินปี 58 ได้รับอนุมัติให้ เบิกเงินเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.58 แต่ขอรวมไปโครงการ
3	84	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลปง ป่าหวาย อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	ทต.ปงป่าหวาย	58,000.00	58,000.00	ทต.ปงป่าหวาย	22 ต.ค.58	07.พ.59	58,000.00	-	1679	เงินปี 58 ได้รับอนุมัติให้ เบิกเงินเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.58 แต่ขอรวมไปโครงการ (เนื่องจากขาดตัว) สิ้นสุด
4	85	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านสวนหลวง หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบล ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	ทต.ปงป่าหวาย	81,600.00	-	-	-	-	-	81,600.00	-	เงินปี 58 ได้รับอนุมัติให้ เบิกเงินเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.58 แต่ขอรวมไปโครงการ
5	77	ก่อสร้างถนนฟุตซอล ม.7 ศูนย์ศึกษาฯ ทต.แม่ ฮิวงะ ขนาด 22 เมตร ยาว 42 เมตร ทต.แม่ฮิวงะ อ. เด่นชัย จ.แพร่ ทต.แม่ฮิวงะ อ.เด่นชัย	เด่นชัย	ทต.แม่ฮิวงะ	422,000.00	421,500.00	ทต.กาพ เจริญ	27 พ.ค.58	26 มี.ค.59	-	422,000.00	1/59	เงินปี 58 ได้รับอนุมัติให้ เบิกเงินเมื่อ 18 พ.ค.58 แต่ รอครบ ปีโครงการ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยต้นปี	ผู้รับผิดชอบ งานประมาณ	ก่อนผูกพัน	รายชื่อกู้หนี้	วันลงนาม ใบสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	29	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต เสริมหินที่ความยาว 370 เมตร บ้านป่าหวาย 1 ม.7 ต.ป่าหวาย	เด่นชัย	ทต.ป่าหวาย	316,000.00	316,000.00	รับผูกพันงวด	17ก.ค.58	16ก.ค.58	-	316,000.00	22/58	แบ่งงานงวดสุดท้าย รับจ้างทำ มีตั้งหลาย งานเมื่อจบงานก็เห็นว่า ไม่ได้นะ ค.ว. 1 ต.ค.58 ว่าขอผูกพันตั้งแต่ 1 ค.ค.58 เห็นด้วย ก็บอกว่า จะสานการขอเข้าจ้างให้
		รวม			316,000.00	316,000.00	-	-	-	-	316,000.00		