



ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๑ ๒๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอหนองม่วงไข่)

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ปรากฏว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน หรือเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนดในสัญญาจ้าง หรือครบกำหนดการทำงานแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินฯ

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ ปรีกษาหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท้องถิ่นอำเภอ และช่างควบคุมงานก่อสร้าง และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เข้าประชุมในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชั้น ๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐
โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๕

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560 (เบิกตามวงจรมาน)

ณ วันที่ 16 พ.ค. 60

ที่	โครงการ	อิมมอ	หน่วย	ผู้รับผิดชอบ	ก่องหนี่ผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันตั้งนาม	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่	หมายเหตุ
			ดำเนินการ	งบประมาณ			ในสัญญา				สัญญา	
1	ก่อสร้างสถานีโทรคมนาคมประเภทพื้นที่ที่ไม่ใช่ยกตัว 1.470 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ต.เด่นชัย ทล.เด่นชัย	เด่นชัย	ทต.เด่นชัย	2,386,000.00	1,680,000.00	หนจก.แพร่ โกสินทร์ ก่อสร้าง	30พ.ย.59	29พ.ย.60	459,648.00	1,926,352.00	1/10	เหลือวงจรถัดท้าย รอผล การทดลองคุณภาพ ช่างสังเคราะห์ห้องสถานี กีฬา
2	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านแม่ฝั้น ต.ปงป่าหวาย ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ ทด.ปงป่าหวาย	เด่นชัย	ทต.ปงป่าหวาย	2,282,500.00	2,280,000.00	หนจก.แพร่ โกสินทร์	23พ.ย.59	22พ.ค.60	417,476.65	1,865,023.35	1/12	เบิกจวงคที่ 1 เหลือจวงคที่ 2-3(ชุดท้าย)
3	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ มาก หมู่ที่ 1 บ้านหุนเหนือ ต.บ้านหุน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.บ้านหุน	สอง	อบต.บ้านหุน	3,658,000.00	3,648,000.00	หนจก.สุโขทัย สีปอง	23พ.ย.59	21มิ.ย.60	1,319,785.00	2,338,215.00	3/60	เบิกจวงค 1-2คงเหลือ จวงคที่ 3(ชุดท้าย)
4	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านตอสีอุย ต.บ้านหุน ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ อบต.บ้านหุน	สอง	อบต.บ้านหุน	2,771,000.00	2,761,000.00	หนจก.สอง บริการ	23พ.ย.59	22 พ.ค.60	563,021.00	2,207,979.00	4/60	เบิกจวงค 1 คงเหลือจวงค ที่ 2-3(ชุดท้าย)
5	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านหุนใต้ ต.บ้านหุน ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ อบต.บ้านหุน	สอง	อบต.บ้านหุน	2,771,000.00	2,760,000.00	บริษัท สยาม วอเตอร์เทค	22พ.ย.59	21พ.ค.60	562,721.00	2,208,279.00	2/60	เบิกจวงค 1 คงเหลือจวงค ที่ 2-3(ชุดท้าย)
6	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านต้นผึ้ง ต.บ้านกลาง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ อบต.บ้านกลาง	สอง	อบต.บ้านกลาง	2,367,900.00	2,361,900.00	หนจก.สุพรรณบุรี	9พ.ย.59	7มิ.ย.60	545,633.00	1,822,267.00	1/2560	เบิกจวงค 1 คงเหลือจวงค ที่ 2-3(ชุดท้าย)
7	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านร่องถ่าน ต.หัวห้วย ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ ทต.หัวห้วย	สอง	ทต.หัวห้วย	2,718,000.00	2,579,000.00	บริษัท เศรษฐ นิธิ จำกัด	15พ.ค.59	13มิ.ย.60	1,285,905.00	1,432,095.00	2/2560	เบิกจวงคที่ 1-2 คงเหลือ 3(ชุดท้าย)

ตัวราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560 (เบิกตามวงเงิน)

ณ วันที่ 16 พ.ศ. 60

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่อนสิ้นสุดปี	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนามในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	หมายเหตุ
8	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านป่าม่วง ต.แม่พูล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อตค.แม่พูล	วังชิ้น	ต.แม่พูล	4,050,700.00	4,050,700.00	พจก.บ้านออกพาณิชย์	24ก.พ.60	23ธ.ค.60	966,153.00	3,084,547.00	17/60	เบิกงวดที่ 1 เหลืองวดที่ 2-3(สุดท้าย)
9	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขาม ต.แม่ขามตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อตค.แม่ขาม	ร่องวาง	ต.แม่ขาม	2,385,000.00	2,235,000.00	พจก.แม่พร โกลิินทร์ ก่อสร้าง	19ธ.ค.59	17มิ.ย.60	430,133.12	1,954,866.88	7/60	เบิกงวดที่ 1 เหลืองวดที่ 2-3(สุดท้าย)
10	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ขาม ต.แม่ขามตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อตค.แม่ขาม	ร่องวาง	ต.แม่ขาม	2,490,000.00	2,340,000.00	พจก.แม่พร โกลิินทร์ ก่อสร้าง	19ธ.ค.59	17มิ.ย.60	461,633.12	2,028,366.88	8/60	เบิกงวดที่ 1 เหลืองวดที่ 2-3(สุดท้าย) อยู่ระหว่างส่งมอบงวด 2
11	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแม่ขาม ต.แม่ขามตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อตค.แม่ขาม	ร่องวาง	ต.แม่ขาม	2,746,000.00	2,453,999.00	พจก.แม่พร โกลิินทร์ ก่อสร้าง	30ธ.ค.59	28มิ.ย.60	495,833.12	2,250,166.88	11/60	เบิกงวด 1 เหลืองวด 2-3(สุดท้าย)
12	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านไร่พรสวรรค์ ต.ไร่ใหม่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อตค.ไร่ใหม่	ร่องวาง	ต.ไร่ใหม่	2,353,300.00	2,348,000.00	บ.เศรษฐนิธิ	28ธ.ค.59	26มิ.ย.60	671,790.00	1,681,510.00	12/60	เบิกงวด 1 เหลืองวดที่ 2-3(สุดท้าย)
13	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านร่องกาศ ต.ร่องกาศตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อตค.ร่องกาศ	สูงเม่น	ต.ร่องกาศ	2,771,000.00	2,488,000.00	พจก.แม่พร ก่อสร้างรุ่งเรือง	28ธ.ค.59	25ค.ค.60	1,539,834.00	1,231,166.00	9/60	เบิกงวด 1-2 คงเหลืองวด 3(สุดท้าย)
14	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านอิน ต.ต้าหมอก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อตค.ต้าหมอก	สอง	ต.ต้าหมอก	2,367,900.00	2,362,600.00	พจก.ศรีสุข ประจักษ์	28ธ.ค.59	26มิ.ย.60	1,250,412.19	1,117,487.81	2/60	เบิกงวด 1-2 เหลือ 3(สุดท้าย)
15	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปรกกร พต.ปากกาง	สอง	พต.ปากกาง	2,015,000.00	1,895,000.00	บริษัท อินริบ บริษัท สังกัด	10พ.ย.59	9พ.ค.60	554,000.00	1,461,000.00	2/60	เบิกงวด 1 เหลือ 2-3(สุดท้าย)

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560 (เบิกตามวงจรงาน)

ณ วันที่ 16 พ.ค. 60

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่องที่ผูกพัน	รายชื่อผู้ทำใบรับเงิน	วันลงนามใบสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	หมายเหตุ
16	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวทุ่ง ต.หัวทุ่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.หัวทุ่ง	สอง	อบต.หัวทุ่ง	3,617,900.00	3,148,888.00	พชก.แพร่ ก่อสร้างรุ่งเรือง	22พ.ค.59	20มี.ย.60	719,077.87	2,898,822.13	1/60	เบิกงวดที่ 1 เหลืองวดที่ 2-3 (ชุดท้าย)
17	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งไต้งเหนือ ต.ทุ่งไต้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พต.ทุ่งไต้ง	เมืองแพร่	พต.ทุ่งไต้ง	2,788,000.00	2,495,000.00	พชก.ที.ค.ที การประปา	16พ.ย.59	15พ.ค.60	1,031,575.00	1,756,425.00	1/2560	เบิกงวด 1-2 เหลืองวด 3 (ชุดท้าย)
	รวมงบลงทุน			40,133,300.00	38,243,199.00				11,523,978.20	28,609,321.80		

