



ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๓๘๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่
สนามกีฬาจังหวัดแพร่ พร ๕๕๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง เชิญร่วมประชุมคณะทำงานในการเร่งรัดติดตาม ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๓๓๖ ลงวันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๕๗


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานในการเร่งรัด
ติดตาม เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล เป็นไปตาม
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด รายละเอียดตามคำสั่ง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการเร่งรัดติดตาม
ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่
อ้างถึง นั้น

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายเงินและการใช้ความช่วยเหลือ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมในวันจันทร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ชั้น ๓ อนึ่ง ในการประชุมให้เตรียมข้อมูลผล
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาด้วยทุกครั้ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ


นายทวี ยอดสิน
นายก อบจ.แพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๕๕๓-๕๕๐๔-๕ , ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ ต่อ ๒๐

โทรสาร. ๐-๕๕๕๓-๕๕๐๔-๕ , ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ ต่อ ๑๙

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2558

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

ที่	ลำดับตามโครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยงานดำเนินการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	รายชื่อผู้ทำที่	วันลงนามในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เศษที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	158	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด.3) เทศบาลตำบลเชียงแสน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	ทต.ช่อแฮ	2,274,000								ประกาศทยออกสาร
													29ก.ย.57-7พ.ย.57 ประมูล 17 พ.ย.57
2	127	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด.1) เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	ทต.ทุ่งกวาว	1,524,000								อยู่ระหว่างประกาศ สอบราคา กำหนด เปิดซองสอบราคา 10 พ.ย.57
3	159	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด.3) เทศบาลตำบลทุ่งไร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	ทต.ทุ่งไร่	2,274,000	2,269,000.00	หมกแพร่ก่อสร้าง รุ่งเรือง อากาศ						รอดงนามในสัญญา
4	5	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด เทศบาลตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	ทต.ป่าเมต	900,000	897,000.00	บริษัท สอนมิตร วิศวกรรม						รอดงนามในสัญญา
5	114	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีต สายบ้านน้ำชา - บ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าเมต มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	ทต.ป่าเมต	600,000	598,000.00	หมกแพร่มีรัตน์						รอดงนามในสัญญา
6	128	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. ศพด.1) เทศบาลตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	ทต.ป่าเมต	1,524,000								อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศทยออกสาร รอบสอง

7	116	ปรับปรุงสริมผิวลาดทางเอสทีทีติดถนนกรีต สายบ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 4 บ้านม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่คำมี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.730 ตารางเมตร ทัศนียภาพเดิมไม่มี อับทอนหนองวังน้ำ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	ทดแม่คำมี	870,000															ประกาศขอรับราคา ปีคชง 12พ.อ.57
8	137	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.สพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลกาเยษฐา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	อบต.กาเยษฐา	1,524,000															ประกาศเปิดซองสอบราคา กำหนดเปิดซอง 30พ.อ.57
9	164	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.สพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลนาถียร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	อบต.นาถียร	2,274,000															ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
10	130	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.สพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	อบต.ป่าแดง	1,524,000															อยู่ระหว่างแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
11	60	ซ่อมสร้างถนนเอสทีทีติดถนนกรีต สายบ้านต้นคำ - บ้านหนองกลาง ตำบลแม่ยอม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.142 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยอม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	อบต.แม่ยอม	1,140,000															ประกาศขอรับราคา กำหนดเปิดซอง 25 พ.อ.57
12	65	ซ่อมสร้างเสริมผิวถนนเอสทีทีติดถนนกรีต สายบ้านร่องอาน - บ้านหนองกลาง ตำบลแม่ยอม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยอม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	อบต.แม่ยอม	1,530,000															ประกาศขอรับราคา กำหนดเปิดซอง 25 พ.อ.57
13	132	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.สพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยอม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	อบต.แม่ยอม	1,524,000															ประกาศขอรับราคา กำหนดเปิดซอง 25 พ.อ.57

21	154	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.ส. พทค.2) องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ ตำบลเหมืองเพชร จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	งบต.เหมืองหม้อ	1,800,000	1,799,000.00	หมก.มุกดาบาศ											
รวม					31,456,000	9,391,500												
		งบปีงบประมาณ 2556																
	1	3	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักต้น ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านแค ตำบลนาจักร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.นาจักร	เมืองแพร่	อบต.นาจักร	4,527,000.00	4,517,900.00	หมก.มุกดาบาศ	27ก.ค.57	28ก.ค.57		4,527,000.00	14/57					
	2	10	ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงต่ำประตึ่งค์ เพื่อสร้าง จุดขายชุมชน บ้านท่าซ้อ หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าข้าม กิ่งง 28 เมตร ยาว 38 เมตร ทนไฟ 0.10 เมตร โดยมีพื้นที่เป็นเนื้อที่กว่า 1.064 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ออก กำลังภายในและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด อบต.ท่าข้าม	เมืองแพร่	อบต.ท่าข้าม	919,000.00	917,000.00	หมก.แพร่จังหวัดหนึ่ง คอนกรีตชั้น 2547	22ก.ธ.57	26ก.ธ.57		919,000.00	16/57					

3	21	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์สร้าง สุขภาพชุมชน บริเวณหน้าวัดแม่หลายน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หลายน กว้าง 20 เมตร ยาว 32 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมงานปูพื้นสนามโปรสเปอร์ค เอซี ชั้นยางสังเคราะห์หนา 2.5 มิลลิเมตร อะคริลิค งานติดตั้งไฟฟ้าสนาม 4 จุด งานรั้วสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ ก.ทบค. ทด.แม่หลายน	เมืองแพร่	ทด.แม่หลายน	927,000.00	925,000.00	พจก.ปี.เอ็ม.๘๘๘ กลุ่ม	8๘.๓.57	6พ.๓.57	927,000.00	48/57	คณะกรรมการการศึกษา ตรวจสอบงานจ้าง
4	22	ก่อสร้างสถานีพลาสมาประจุรังสี สุขภาพชุมชน บริเวณโรงเรียนบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังหงส์ กว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร ทบ 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย และ อุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 รายการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ ก.ทบค. พค.วังหงส์	เมืองแพร่	พค.วังหงส์	919,000.00	สำนักงานงบประมาณเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 57 กรมบัญชีกลาง อนุมัติการขอขยายเวลา เมื่อวันที่ 23ก.ค.57 แต่ พค.วังหงส์ ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานที่ก่อสร้าง ร.ว.บ้านวังหงส์ มีพื้นที่ไม่เพียงพอในการก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือ เทศบาลตำบลวังหงส์ที่พร 54201/285 คว.5ค.57 ขณะนี้รอกรมบัญชีกลางอนุมัติการ อุทธรณ์การขยายวงเงินเบิกจ่ายเงิน	919,000.00	919,000.00	919,000.00	48/57	กรมการบัญชีการ อุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง	

5	23	ก่อสร้างตามกิ่งอำเภอขามเฒ่าประสงค์สร้าง ชุมชนพัฒนาชน บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลเมเฒ่า กว้าง 28 เมตร ยาว 38 เมตร ทนไฟ 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,064 ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ออกกำลังกาย และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 25 รายการ รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด อบต.เมเฒ่า	เมืองพร	อบต.เมเฒ่า	919,000.00		สำนักงานงบประมาณได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2557 ได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้รอกรมบัญชีกลาง อนุมัติการอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	919,000.00			รายการอนุมัติการ อุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง
---	----	--	---------	------------	------------	--	---	------------	--	--	--

หมายเหตุ ช่องผลการดำเนินงาน ให้ระบุผลการดำเนินงานดังนี้

1. กรณีดำเนินงานในสัญญา ให้ระบุจำนวนงวด และจำนวนเงินของแต่ละงวด หากเมื่อพ้นกำหนดสัญญา แต่ยังคงดำเนินการ ไม่เสร็จ ให้ระบุถึงปัญหาหรืออุปสรรคด้วย
2. กรณีอยู่ในระหว่างระยะต่างๆ ให้ระบุถึงขยหายเอกสารและเปิดซองฯ
3. กรณีอยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกลางให้ระบุตามชุดของเวลาแล้ว
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงการ
5. กรณีไม่ประสงค์จะขอใช้เงิน ให้ระบุตามเหตุด้วย

ฝ่ายราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2558

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

ที่	ลำดับตามโครงการ	โครงการ	อัตรากำลัง	หน่วยงานบริหาร	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่อนผู้ผูกพัน	รายชื่อจังหวัด	วันงบประมาณในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	6	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุดเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อัตรากำลังจังหวัดแพร่	หนองม่วงไข่	ทต.หนองม่วงไข่	900,000								ขายเอกสารวันที่ 28 ต.ค.57 - 12พ.ย.57 เบ็ดเสร็จ 13พ.ย.57
2	123	ก่อสร้างซ่อม รั้วหินอ่อนปูนปลาสเตอร์คัลม หนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	หนองม่วงไข่	ทต.หนองม่วงไข่	336,000								ไม่มีความประสงค์ขอรับงบประมาณ เพราะได้รับเช็คชื่องของปีงบประมาณ 2557
3	139	ก่อสร้างทางเท้าปูนซีเมนต์ผิวเหล็ก (ตอ.ศพด. 1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นศรี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	หนองม่วงไข่	อบต.ท่าหมื่นศรี	1,524,000	1,494,000.00							รอดงงานในสัญญา
4	142	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตอ.ศพด. 1) องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ตอ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	หนองม่วงไข่	อบต.ไร่ตอ	1,524,000								ไม่มีรายงานประสงค์ขอรับงบประมาณ เพราะพื้นที่ก่อสร้างไม่พอและด้านงานเด็กในศูนย์นั้นขอ

2	20	ก่อสร้างถนนที่หอองเมกประสงค์ เพื่อสร้าง สุภาพชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ ตำบลเม คัมป์ กว้าง 20 เมตร ยาว 32 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร หรืออุบกรรณอกกัลลังกาย และอุบกรรณกีฬา จำนวน 13 รายการ และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า สามกีฬารอบเบประสงค์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 187 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทาง คูกรกว้างข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด อบต.แม่คู้ยี่	หนองม่วงไข่	อบต.แม่คู้ยี่	919,000.00	สำนักงบประมาณโอนอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้รอ กรมบัญชีกลางอนุมัติการอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	919,000.00	รายการอนุมัติการ อุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง
---	----	---	-------------	---------------	------------	---	------------	--

หมายเหตุ

ข้อตกลงการดำเนินงาน ให้ระบุผลการดำเนินงานดังนี้

1. การพัฒนาระบบ ในสัญญา ให้ระบุจำนวนงวด และจำนวนเงินของแต่ละงวด หากมีข้อพิพาทกำหนดสัญญา แต่ยังคงดำเนินการ ไม่เสร็จ ให้ระบุถึงปัญหาหรืออุปสรรคด้วย
2. กรณีข้อพิพาทระหว่างประเทศฯ ให้ระบุถึงขงเอกสารและมติของฯ
3. กรณีข้อพิพาทระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างราชการกลาง ให้ระบุสาเหตุของกรณีต้นแบบโครงการ
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงการ
5. กรณีไม่ประสงค์จะขอใช้เงิน ให้ระบุสาเหตุด้วย

7	7	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขยายพื้นฐานตามข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	สูงเม่น	อบต.บ้านเหล่า	900,000														อยู่ระหว่างประกาศขอราคา
8	58	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำออก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า (ช่วงที่ 1) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	สูงเม่น	อบต.บ้านเหล่า	1,279,800														รอดงนามในสัญญา
9	59	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำออก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า (ช่วงที่ 2) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	สูงเม่น	อบต.บ้านเหล่า	1,279,800														รอดงนามในสัญญา
10	104	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเหล่า - บ้านกวาง ตำบลบ้านเหล่า มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	สูงเม่น	อบต.บ้านเหล่า	551,000														อยู่ระหว่างดำเนินการระบบ e-Auction ปีระมุด 11พ.ย.57
11	105	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตแบบ Overlay ที่ถนนทุก หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,540 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	สูงเม่น	อบต.เวียงทอง	1,560,000														รอดงนามในสัญญา
12	124	ก่อสร้างฝายบริเวณหนององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	สูงเม่น	อบต.เวียงทอง	336,000														อยู่ระหว่างประกาศขอราคากำหนดปีคชอง 19 พ.ย.57

13	39	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม ตูมนี้ศูนย์หน่วยไฟฟ้า บ้านวังวน องค์การบริหารส่วนตำบลสาย อีแดงสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ตุลาคม	อบต.สายสาย	2,037,000														ผู้ระหว่างประกาศในระบบ e-Auction ปีระมุด 25ค.57
รวม					17,632,600														
งบปีงบประมาณ 2556																			
1	4	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ และระบบวางท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำซำ ตำบลน้ำซำ ตามแบบมาตรฐาน กรมชลประทานน้ำ อบต.น้ำซำ	ตุลาคม	อบต.น้ำซำ	4,417,000.00	4,329,000.00	พจน.มกราคม	28ม.ค.57	27ค.ค.57	2,553,907.62	1,863,092.38	21/57	(คงเหลือจากที่ 3) คณะกรรมการตรวจการ ตั้ง ให้ผู้รับจ้างทำงาน ตั้ง						
2	18	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์อเนกศรีตลิม เขตที่ 2 ชั้น หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ กว้าง 17 เมตร ยาว 44 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,496 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด อบต.ร่องกาศ	ตุลาคม	อบต.ร่องกาศ	4,000,000.00	3,990,000.00	พจน.มิถุนายน	13มิ.ค.57	8พ.ค.57	1,995,000.00	2,005,000.00	51/57	คงเหลือจากที่ 4-5 ผู้ที่ (ย) ผู้ระหว่างตรวจ รับงานตั้ง						

หมายเหตุ ร้อยผลการดำเนินงาน ให้บรรลุผลการดำเนินงานดังนี้

1. การตั้งงบประมาณในสัญญา ให้ระบุจำนวนงวด และจำนวนเงินของแต่ละงวด หากมีข้อพิพาทกำหนดสัญญา แต่ดำเนินการไม่เสร็จ ให้ระบุถึงปัญหาหรืออุปสรรคด้วย
2. กรณีอยู่ในระหว่างประกาศ ให้ระบุวันขายของสาธารณะ
3. กรณีอยู่ในระหว่างตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาตกลง ให้ระบุสาเหตุของความล่าช้า
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงการ
5. กรณีไม่ประสงค์จะขอใช้เงิน ให้ระบุสาเหตุด้วย

6	13	ก่อสร้างระบบประปาเทศบาลเมืองใหญ่ บ้านแดนชุมพล, โทกคำ หมู่ที่ 1, 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.แดนชุมพล	2,771,000														จัดหาระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประมูล 12.ค.57
7	103	ปรับปรุงถนนลาดยางถนนต๋องใต้ถนนก๊อต สายบ้านแดนชุมพล - บ้านโทกคำ ตำบลแดน ชุมพล มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.410 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอ สอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.แดนชุมพล	1,500,000														ชำระค่าจ้างภาคต่อ ราคา มีสอง 25พ.ค.57
8	138	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอ สอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.แดนชุมพล	1,524,000														ชำระค่าจ้าง เปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง
9	163	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.เขาปูน	2,274,000														ชำระค่าจ้างจัดหา ระบบ e-Auction ประมูล 11.ค. 57
10	16	ก่อสร้างระบบประปาขนาดขนาดใหญ่ บ้าน ร่องเย็น หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย น้ำว อำเภอสอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ห้วยน้ำว	2,771,000														ชำระค่าจ้างจัดหา ราคา กลาง
11	117	เสริมคิวรถขนมอบเพื่อหลีกเลี่ยงการติด รถยนต์คัน ค่ายรถห้วยน้ำว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.680 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำว อำเภอสอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ห้วยน้ำว	900,000														ชำระค่าจ้างจัดหา ราคา กลาง
12	165	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอ สอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.บ้านกลาง	2,274,000														ชำระค่าจ้างจัดหา ราคา กลาง

13	28	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่น้ำดื่ม หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหนอง อำเภอหนอง จังหวัดแพร่	ตอง	อบต.บ้านหนอง	3,647,000															อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง
14	63	ซ่อมสร้างสิ่งแวดล้อมตามรอยวิถีเกษตรกรรม บ้านเหล่าชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหนอง มีพื้นที่ ประมาณ 2,324 ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านหนอง อำเภอหนอง จังหวัดแพร่	ตอง	อบต.บ้านหนอง	720,000															จัดทำระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 10พ.ย.57
15	64	ซ่อมสร้างสิ่งแวดล้อมตามรอยวิถีเกษตรกรรม สายทางบ้านหนองเหนือ - บ้านหนองสุวรรณ ตำบลบ้านหนอง มีพื้นที่ประมาณ 5,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน หนอง อำเภอหนอง จังหวัดแพร่	ตอง	อบต.บ้านหนอง	2,878,000															จัดทำระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 10พ.ย.58
16	152	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนอง อำเภอ หนอง จังหวัดแพร่	ตอง	อบต.บ้านหนอง	1,800,000															อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง
17	167	ก่อสร้างเขตกั้นน้ำตามลำน้ำแม่ปิง (ต.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนอง อำเภอ หนอง จังหวัดแพร่	ตอง	อบต.บ้านหนอง	2,274,000															รอดงามในสัญญา
18	110	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน แม่ทะ - บ้านหนองเสือ ตำบลบ้านสิงห์ มีพื้นที่ ประมาณ 11,580 ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอหนอง จังหวัด แพร่	ตอง	อบต.บ้านสิงห์	5,790,000															อยู่ระหว่างประกาศ ประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 24พ.ย.57

19	112	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายเขต ทล.103 (กม.ที่11+870) - บ้านหนองหญ้า ตำบลหัวเมือง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอหนอง จังหวัดแพร่	ตอง	อบต.หัวเมือง	732,000													รอดหมายในสัญญา
รวม																		
		เงินถึงงบประมาณ 2557				35,444,000												
	1	36	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านตาปูน หมู่ที่ 1 ตำบลตาปูน (ตามแบบ สด.ศพด.3) จนทศ 81-100 ทน กว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร แบบไม่ตอกเข็ม อบต.ตาปูน	ตอง	อบต.ตาปูน	2,274,000.00	จ่ายเอกสารวันที่ 5-14 พ.ย.57 ปรระบุต 11 ธค.57											ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ 30 ก.ย.58
			เงินถึงงบประมาณ 2556															
	1	5	เงินปรับปรุงซ่อมแซมเพดานบ้าน, ศาลสงฆ์น้ำ และอื่น ๆ บ้านอัมพวัน ม.8 อบต.ตาปูน	ตอง	อบต.ตาปูน	478,000.00	พจน.เขต เขต พ 3ก.พ.57 511.4.57 ศาลเจ้านีลนที เป็นจริง											คณะ กท ให้ทำงาน ตรวจรับ ขณะนี้รอการอนุมัติจากกรมส่งเสริมฯ
	2	8	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านร่องเย็น ตำบลทุ่งน้ำ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมลานคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ยาว 19 เมตร ทน 0.10 เมตร รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด อบต. ทุ่งน้ำ	ตอง	อ.ต. ทุ่งน้ำ	500,000.00	สำนักงานงบประมาณสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว เมื่อวันที่ 30 มี.ย.57 และได้ดำเนินการพาดำผู้รับจ้างแล้วขณะนีรอ กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอตรวจสอบราคาเบิกจ่ายเงิน											รอการอนุมัติการอุดหนุน จากกรมบัญชีกลาง

3	15	ก่อสร้างงานเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อสร้าง สุขภาพชุมชน ตำบลเขาชุมพล กว้าง 20 เมตร ยาว 48 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร หรือ อุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 28 รายการ รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ และแบบแปลนที่กำหนด งบต.แผนชุมชน	ต.อง	อบต.เขาชุมพล	919,000.00	917,000.00	สำนักงานงบประมาณได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว เมื่อวันที่ 30 พ.ค.57 และได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้รอ กรมบัญชีกลางอนุมัติการขอขยายวงลางจากเบิกจ่ายเงิน	919,000.00	10/57	รายการอนุมัติการอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง
4	17	ก่อสร้างสถานีหรือเอนกประสงค์ เพื่อสร้าง สุขภาพชุมชน บ้านดงเจริญ ตำบลหัวเมือง กว้าง 25 เมตร ยาว 32 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตาราง เมตร งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กคานชาย 185 ตารางเมตร หรืออุปกรณ์ออกกำลังกาย และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 22 รายการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด งบต.หัวเมือง	ต.อง	อบต.หัวเมือง	919,000.00	917,000.00		หากพบว่า หนึ่งคอนกรีตชั้น 2547	919,000.00	10/57
5	25	ก่อสร้างสถานีหรือเอนกประสงค์สร้างสุขภาพ ชุมชน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหัว เมือง กว้าง 28 เมตร ยาว 42 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,176 ตารางเมตร หรืออุปกรณ์ออกกำลังกาย และอุปกรณ์กีฬา 8 รายการ และติดตั้งแผง ตัวช่วยกันหลังประตูและงานติดตั้งไฟฟ้า สนาม จำนวน 8 จุด รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด พต.หัวเมือง	ต.อง	พต.หัวเมือง	919,000.00	880,000.00	บริษัท อีวีเอส จำกัด	919,000.00		เลขที่ 18/57 อุดรระหว่าง ดำเนินการจ้าง การติดตั้ง อุปกรณ์ และติดตั้งงาน สิทธิ์ได้รับแล้ว

6	26	ก่อสร้างสถานีวิทยุแบบประสิทธิ์สร้างสูงสภาพชุมชน บริเวณที่ตั้งอาคารต.ประโยชน์ บ้านต้นยางพ่อน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งน้ำว กว้าง 20 เมตร ยาว 48 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 21 รายการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับแนบ อบต.ทุ่งน้ำว	ตอง	อบต. ทุ่งน้ำว	919,000.00						รายการอนุมัติการอุดหนุน จากกรมบัญชีกลาง
<p>หมายเหตุ</p> <p>ข้อตกลงการดำเนินงาน ให้ระบุผลการดำเนินงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรณีผลงานในสัญญา ให้ระบุจำนวนงวด และจำนวนเงินของแต่ละงวด หากมีข้อกำหนดสัญญา แต่ยังไม่เสร็จ ให้ระบุถึงปัญหาหรืออุปสรรคด้วย 2. กรณีอยู่ในระหว่างประกาศฯ ให้ระบุถึงขมขื่นเอกสารและมีผลของ 3. กรณีข้อพิพาทระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ระบุสาเหตุของความล่าช้า 4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงการ 5. กรณีไม่ประสงค์จะขอใช้เงิน ให้ระบุสาเหตุด้วย 											

สำนักงานงบประมาณได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.57 ซึ่ง อบต.ทุ่งน้ำว ประกาศสอบราคา กำหนดเปิดซองวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และได้หาตัวผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้รอกรมบัญชีกลางอนุมัติการอุดหนุนการชดเชยจากเบิกจ่ายเงิน

ตัวนำรายการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2558

๗ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่อนผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	147	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.สพด. 2) เทศบาลตำบลบ้านปืม อำเภอเมือง จังหวัด แพร่	เมือง	ทต.บ้านปืม	1,800,000								ประกาศขายแบบแปลน 28 คค57-10พค57 ปีคจจ 12 พค 57
2	37	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงห้องแบบถถถถถ ศูนย์ศึกษาไฟฟ้า บ้านวังลิ้นจี่ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	เมือง	ทต.ปากทาง	714,000								รอดงบบนในสัญญา
3	38	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงห้องแบบถถถถถ ศูนย์ศึกษาไฟฟ้า บ้านวังลิ้นจี่ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	เมือง	ทต.ปากทาง	714,000								รอดงบบนในสัญญา
4	22	ก่อสร้างระบบประปาเสถียรขนาดใหญ่ บ้าน ปากทาง หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	เมือง	ทต.ปากทาง (อบต. ปากทาง)	3,647,000								ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ อพท
5	26	ก่อสร้างระบบประปาเสถียรขนาดใหญ่ บ้าน วังลิ้นจี่ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	เมือง	ทต.ปากทาง (อบต. ปากทาง)	3,647,000								อยู่ระหว่างประกาศหา ในระบบ ← Auction ประชุม 27พ.ค.57
6	135	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.สพด. 1) เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัด แพร่	เมือง	ทต.แม่ปืม	1,524,000								อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา เปิดซอง 20พ.ค.57
7	136	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.สพด. 1) เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	เมือง	ทต.แม่ปืม	1,524,000								อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา เปิดซอง 18พ.ค.57

8	49	ซ่อมแซมถนนปูทับผิวแอสฟัลท์ที่คอถนน ริศ บ้านน้ำริน - บ้านแม่ปิ่น ตำบลเวียงต้า มี พื้นที่ปูใหม่ยาวกว่า 2,064 ตารางเมตร เพศบาล ตำบลเวียงต้า อำเภออลอง จังหวัดแพร่	อลอง	ทต.เวียงต้า	737,000													รองนายกในสัญญา
9	50	ซ่อมแซมถนนปูทับผิวแอสฟัลท์ที่คอถนน ริศ สายบ้านแม่ปิ่น - บ้านห้วยฝาย ตำบลเวียงต้า มีพื้นที่ปูใหม่ยาวกว่า 2,680 ตารางเมตร เพศบาลตำบลเวียงต้า อำเภออลอง จังหวัดแพร่	อลอง	ทต.เวียงต้า	950,000	947,771.00	หมอกแพร่ วิศิษฐรม											รองนายกในสัญญา
10	134	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศก.ศพค.)งเพศบาลตำบลห้วยฝาย อำเภออลอง จังหวัด แพร่	อลอง	ทต.ห้วยฝาย	1,524,000													อยู่ระหว่างประกาศสอบ ราคา มีคพของ 20พ.ค.57
11	30	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานี สูบน้ำห้วยไฟฟ้า บ้านเลี้ยวพนา หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบอง อำเภอ อลอง จังหวัดแพร่	อลอง	อบต.ตำบอง	1,421,000													อยู่ระหว่างจัดหาระบบ e-Auction 10พ.ค.57
12	44	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานี สูบน้ำห้วยไฟฟ้า บ้านใหม่พนา องค์การ บริหารส่วนตำบลตำบอง อำเภออลอง จังหวัดแพร่	อลอง	อบต.ตำบอง	1,889,000													อยู่ระหว่างจัดหาระบบ e-Auction 10พ.ค.57
13	45	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานี สูบน้ำห้วยไฟฟ้า บ้านเลี้ยวพนา 3 องค์การ บริหารส่วนตำบลตำบอง อำเภออลอง จังหวัดแพร่	อลอง	อบต.ตำบอง	1,787,000													อยู่ระหว่างจัดหาระบบ e-Auction 10พ.ค.57
14	46	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานี สูบน้ำห้วยไฟฟ้า บ้านเลี้ยวพนา หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบอง อำเภอ อลอง จังหวัดแพร่	อลอง	อบต.ตำบอง	1,868,000													อยู่ระหว่างจัดหาระบบ e-Auction 10พ.ค.57

15	98	ปรับปรุงแผนลดงบประมาณ Overlay สายบ้านปง หมู่ที่ 3 ตำบลตีหมอก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตีหมอก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ตีหมอก	510,000														อยู่ระหว่างจัดหาระบบ e-Auction ประมูล 10พ.อ.57
16	99	ปรับปรุงแผนลดงบประมาณ Overlay สายบ้านหมอก หมู่ที่ 1 ตำบลตีหมอก (ช่วงที่ 1) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,102 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตีหมอก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ตีหมอก	2,300,000														อยู่ระหว่างจัดหาระบบ e-Auction ประมูล 10พ.อ.57
17	100	ปรับปรุงแผนลดงบประมาณ Overlay สายบ้านหมอก หมู่ที่ 1 ตำบลตีหมอก (ช่วงที่ 2) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,386 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตีหมอก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ตีหมอก	780,000														อยู่ระหว่างจัดหาระบบ e-Auction ประมูล 10พ.อ.57
18	101	ปรับปรุงแผนลดงบประมาณ Overlay สายบ้านปง หมู่ที่ 7 ตำบลตีหมอก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตีหมอก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ตีหมอก	720,000														อยู่ระหว่างจัดหาระบบ e-Auction ประมูล 10พ.อ.57
19	102	ปรับปรุงแผนลดงบประมาณ Overlay สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลตีหมอก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตีหมอก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ตีหมอก	594,000														อยู่ระหว่างจัดหาระบบ e-Auction ประมูล 10พ.อ.57
20	162	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.สพด. 3) องค์การบริหารส่วนตำบลตีหมอก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ตีหมอก	2,274,000														อยู่ระหว่างจัดหาระบบ e-Auction ประมูล 10พ.อ.57
21	31	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งเล้ง หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเล้ง อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ทุ่งเล้ง	198,000														ประกาศขายแบบแปลน วันที่ 5-19 พ.อ.57 ปีคชอง 21 พ.อ.57

22	40	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานี ชุมน้ำเคียวไฟฟ้า บ้านศรีคอนโขง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแสง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	ลอง	อบต. ทุ่งแสง	121,000														ประกาศฯฉบับบน วันที่ 5-19 พ.ค.57 งบคชง 21 พ.ค.57
23	108	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ลาดคอนกรีต สาย บ้านทุ่งทอง - บ้านหาดสาถิ่น ตำบลทุ่งแสง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,364 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแสง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	ลอง	อบต. ทุ่งแสง	821,000	819,000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด												อยู่ในระหว่างประกาศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูล 7พ.ค.57
24	109	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ลาดคอนกรีต สาย บ้านปากออกคะวันตก - บ้านหาดสาถิ่น ตำบลทุ่งแสง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,070 ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแสง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	ลอง	อบต. ทุ่งแสง	957,000	954,000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด												อยู่ในระหว่างประกาศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูล 7พ.ค.57
25	111	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ลาดคอนกรีต สาย บ้านศรีคอนโขง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแสง มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,485 ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งแสง อำเภอลอง จังหวัด แพร่	ลอง	อบต. ทุ่งแสง	867,000	865,000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด												อยู่ในระหว่างประกาศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูล 7พ.ค.57
26	140	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.ศพค. 1) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแสง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	ลอง	อบต. ทุ่งแสง	1,524,000	1,432,000.00	พจก.แพร่สยาม มิตี												ประกาศฯฉบับบน วันที่ 28ค.ค.-10พ.ค.57 งบคชง 12 พ.ค.57
27	9	ก่อสร้างระบบประปาเทศบาลนครกลาง บ้านเม็งรัง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กทอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่	ลอง	ตจท.1บ่อเหล็กทอง	1,786,000														อยู่ระหว่างประกาศ ราคา มีคชง 24พ.ค.57

28	106	ปรับปรุงถนนเอสทีลทีคคอมมริค สาขาเจ้าพระยาตัดต่อรอยขาดที่ 2 ตำบลบ้านป็น มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป็น อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.บ้านป็น	774,000														อยู่ระหว่างดำเนินการระบบ e-Auction ประมูล 09.05.57
29	113	ปรับปรุงถนนเอสทีลทีคคอมมริค สาขาแยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บ้านบ่อนแก้ว ตำบลบ้านป็น มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,416 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป็น อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.บ้านป็น	2,472,000														อยู่ระหว่างดำเนินการระบบ e-Auction ประมูล 09.05.57
30	15	ก่อสร้างระบบประปาบาดเลขนาใหญ่ บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลแม่ลานมา อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.แม่ลานมา	2,771,000														อยู่ระหว่างประกาศดำเนินการระบบ e-Auction ประมูล 18พ.ค.57
31	2	ก่อสร้างสถานีวิทยุคมนาคมวิทยุ บ้าน 20 เมตร ยาว 52 เมตร หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทุ่ง อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.บ้านทุ่ง	1,500,000														อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา เปิดซอง 20พ.ค.57
32	19	ก่อสร้างระบบประปาที่สถานีนาโคใหญ่ บ้านเค็ม หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทุ่ง อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.บ้านทุ่ง	3,647,000														อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง
33	61	ซ่อมสร้างถนนเอสทีลทีคคอมมริค สายบ้านไม้ล้อม - บ้านเค็ม ตำบลบ้านทุ่ง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,430 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทุ่ง อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.บ้านทุ่ง	1,500,000														รอดหมายในสัญญา
รวม					49,862,000	5,017,771													
งบปีงบประมาณ 2557																			
1	34	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่ลาน ทางาง 5 เมตร ยาว 42 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร ทด.บ้านป็น	สอง	ทด.บ้านป็น	3,280,000.00	ขายเอกสารวันที่ 21-30 ตค 57 ประมูล 13 พ.ค. 58													ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 58

2	35	ก่อสร้างอาคารติดแยกและเพาซเบมูฟออบ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง ขนาด 10 x 12 เมตร สูง 4 เมตร จำนวน 1 หลัง อยบต.หัวทุ่ง	สอง	อยบต.หัวทุ่ง	4,451,000.00	เรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา	4,451,000.00	ได้รับชำระเมื่อวันที่ 30 ก.ค.58
---	----	---	-----	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	------------------------------------

หมายเหตุ ช่องผลการดำเนินงาน ให้ระบุผลการดำเนินงานดังนี้

1. กรณีตั้งนามในสัญญา ให้ระบุจำนวนงวด และจำนวนเงินของงวดละงวด หากมีข้อพันก้ำหนดสัญญา แต่ถึงค้ณเินการไม่เสร็จ ให้ระบุถึงปัญหาหรืออุปสรรคด้วย
2. กรณีที่อยู่ประะท่างประะเทศ ให้ระบุวันทยออกตราและเกิดตอง
3. กรณีที่อยู่ประะท่างแต่ตั้งคณะกรรมการก้ำหนดราคากลง ให้ระบุสถานษของความต่ำตัว
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงการ
5. กรณีไม่ประะสงตอเงิน ให้ระบุสาเหตุด้วย

ตัวนำราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
 ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

ที่	ลำดับตามโครงการ	ชื่อโครงการ	อำเภอ	หน่วยงาเดิมการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนามในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	122	ก่อสร้างส้วม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชัน เทศบาลตำบลวังชัน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่	วังชัน	ทต.วังชัน	336,000								รองลงนามในสัญญา
2	21	ก่อสร้างระบบประปาชีวติเงินขนาดใหญ่ บ้านโคงบวง หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่	วังชัน	อบต.นาพูน	3,647,000								อยู่ระหว่างประกาศในระบบ e-Auction
3	25	ก่อสร้างระบบประปาชีวติเงินขนาดใหญ่ บ้านไร่หลวง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่	วังชัน	อบต.นาพูน	3,647,000								อยู่ระหว่างประกาศในระบบ e-Auction
4	51	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแม่ปง - บ้านนาพูน ตำบลนาพูน มีพื้นที่ป็นเนื้อที่ 1,548 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่	วังชัน	อบต.นาพูน	545,900								ของบดัดแปลงรายละเอียด
5	52	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไร่หลวง - บ้านแม่ปง ตำบลนาพูน มีพื้นที่ป็นที่เนื้อที่ 3,912 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่	วังชัน	อบต.นาพูน	1,379,000								อยู่ระหว่างประกาศขอรับทราบ
6	141	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.ศพค.1) องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่	วังชัน	อบต.นาพูน	1,524,000								อยู่ระหว่างประกาศขอรับทราบ

20	32	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ น้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาเวียง หมู่ที่ 7 องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	วังชิ้น	อบต.วังชิ้น	926,000																รอดงบฯในตั้ชญา
21	166	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อถ.สพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	วังชิ้น	อบต.สรอย	2,274,000																อยู่ระหว่างประกาศ คิงค์พรอนัน
		รวม			34,275,900	598,000															

หมายเหตุ ช่วงผลการดำเนินงาน ให้ระบุผลการดำเนินงานดังนี้

1. กอติลงนบนในตั้ชญา ให้ระบุจำนวนงวด และจำนวนงวดแต่ละงวด หากเมื่อพ้นกำหนดตั้ชญา แต่ยังคงดำเนินการ ไม่ตรี ให้ระบุตั้งปัญหาหรืออุปสรรคด้วย
2. กรณีอยู่ในระหว่างประกาศ ให้ระบุวิษณนอกตางและเกิดตของ
3. กรณีอยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกัษนตรากลางให้ระบุสมหคองความล้รัช้
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงการ
5. กรณีไม่ประสงค์จะต่อให้เงิน ให้ระบุสาเหตุด้วย

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณสำนักงานการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2558

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

ที่	ลำดับความ โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนที่ผู้แทน	รายชื่อผู้แทน	วันงบประมาณ ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	115	เงินปฏิบัติงานประมาณ 2558 ปรับปรุงตัวทางลาดขงมอศพิศพิศคชอ นกริต สายบ้านปากห้วยอ้อ - บ้านห้วย อ้อม ตำบลบ้านเวียง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้าน เวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	ทต.บ้านเวียง	600,000								อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับราคา กลาง
2	148	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศด. ศพค.2) เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	ทต.บ้านเวียง	1,800,000								อยู่ระหว่างตั้ง คณะกรรมการกำกับราคา กลาง
3	12	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนมดู่ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลร้อง กวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	2,771,000								อยู่ระหว่างประกาศใน ระบบ e-Auction
4	151	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศด. ศพค.2) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต.น้ำตา	1,800,000								รอดลงนามในสัญญา
5	1	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 32 เมตร หมู่ที่ 3 บ้าน แม่กระโทงและหมู่ที่ 6 บ้านปางงาว องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โพน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต.ไผ่โพน	1,500,000								อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง สถาปัตย์ก่อสร้าง

6	17	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต.ไผ่โทน	2,394,000														อยู่ระหว่างประกาศใน ระบบ e-Auction รอบสอง
7	18	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านแม่กระดัง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต.ไผ่โทน	2,394,000														อยู่ระหว่างประกาศใน ระบบ e-Auction รอบสอง
8	156	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. พทต.2) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต.ไผ่โทน	1,800,000														อยู่ระหว่างขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
9	153	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. พทต.2) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ทราย	1,800,000														รอลงนามในสัญญา
10	57	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านดอนมูล - บ้านแม่ขงไทย ตำบลแม่ขงตาด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,176 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขงตาด อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ขงตาด	1,800,000														อยู่ระหว่างประกาศตอบ รทท1
11	143	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. พทต.1) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่บงร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ขงร้อง	1,524,000														อยู่ระหว่างขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงแบบ
12	144	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ. พทต.1) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขงตาด อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ขงตาด	1,524,000														ประกาศขายออกสาร 29 ค.ก.-6 พ.อ.57 ประจำต 28 พ.อ.57

13	3	ก่อสร้างงานที่พื่อนเอกประสิทธิ์ ชนาค กว้าง 20 เมตร ยาว 52 เมตร หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอวังทอง จังหวัดเพชรบูรณ์	ร้องทาง	อบต.ห้วยไร่	1,500,000													รอดงบเบงในสัญญา
14	118	เสริมผิวลาดเชิงเบตพลัดถอยภักดิ์ บ้านน้ำพุสูง - บ้านตรกพนาพา ตำบล ห้วยไร่ มีพื้นที่ในเนื้อที่ 1,300 ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอวังทอง จังหวัดเพชรบูรณ์	ร้องทาง	อบต.ห้วยไร่	600,000													รอดงบเบงในสัญญา
15	133	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.ค. ศพค.1) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย ไร่ อำเภอวังทอง จังหวัดเพชรบูรณ์	ร้องทาง	อบต.ห้วยไร่	1,524,000													
รวม																		
					25,331,000													
เงินปีงบประมาณ 2557																		
1	31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กสี่เหลี่ยม (วางรับท) บ้านน้ำลาดสัน กลาง หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,260 เมตร ทน 0.15 เมตร อยด.น้ำเสา	ร้องทาง	อบต.น้ำเสา	2,303,000.00		อยู่ระหว่างการสรรหาตลาดกลาง											ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ 30 ก.ย.58
2	32	ก่อสร้างขอลอดเหล็กป็นวงโค้ง หมู่ที่ 4 ขนาด 5 ช่อง กว้าง 4 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร อยด. ไฟไหม้	ร้องทาง	อบต.ร้องทาง	1,819,000.00		ขายเอกสารวันที่ 7-21 พ.ย.57 ประมูล 25 ธค.57											ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ 30 ก.ย.58
3	33	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยด.ห้วยไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ ตามแบบ ศค. ศพค.3 แบบไม่ลอกชั้น อยด.ห้วยไร่	ร้องทาง	อบต.ห้วยไร่	2,274,000.00		ขายเอกสารวันที่ 6-17 พ.ย.57 ประมูล 24 พ.ย.57											ได้รับจัดสรรเมื่อวันที่ 30 ก.ย.58
เงินปีงบประมาณ 2556																		

1	7	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-พริ้นซิเพิลพระเกียรติ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ทรายใต้ ตำบลแม่ทราย กว้าง 12.60 เมตร ยาว 32 เมตร พร้อมห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร รางระบายน้ำ คอนกรีตผิวขัดและแaggerเหล็ก ความยาว 89 เมตร รางระบายดินตามบริเวณงาน และแบบแปลนที่กำหนด อบต.แม่ทราย	ห้องวาง	อบต.แม่ทราย	2,000,000.00	1,999,000.00	บริษัท บุญ สนองธุรกิจ จำกัด	22ก.ย.57	19ก.พ.58	499,750.00	1,500,250.00	19/57	เหลือจากที่ 2-4(สุดท้าย)
2	11	ก่อสร้างสถานีเพื่ออเนกประสงค์ เพื่อสร้าง สุขภาพชุมชน บ้านทุ่งศรี หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งศรี กว้าง 26 เมตร ยาว 27.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมพื้นที่น้อย กว่า 710 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ ออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 18 รายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่น จำนวน 6 จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด ทด.ร้องวาง	ห้องวาง	ทด.ร้องวาง	919,000.00	845,500.00	ร้านสุวิรัตน์ การค้า	22ก.ย.57	6ก.ก.57		919,000.00	21/57	

3	12	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้าง สุขภาพชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทราย กว้าง 20 เมตร ยาว 35 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมสนามก่อสร้างโครง เหล็กสวนชายหาด ความยาว 24 เมตร งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2 จุด งาน จัดสวน จำนวน 1 จุด พร้อมอุปกรณ์ ออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 18 รายการ รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด อบต.แม่ ทราย	ร้องทาง	อบต.แม่ทราย	919,000.00	900,000.00	บริษัท เทรซชู นลี่ จำกัด	22 ก.ย.57	21 พ.ย.57		919,000.00	20/57	
4	13	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้าง สุขภาพชุมชน ตำบลแม่ยางตาล กว้าง 19.50 เมตร ยาว 34.50 เมตร ทน 0.10 เมตร พร้อมลานติดตั้งเครื่องออก กำลังกาย พร้อมพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 831 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ขนาด 0.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 48 เมตร และ อุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ติดตั้งไฟฟ้า สนาม จำนวน 2 จุด รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด อบต.แม่ยางตาล	ร้องทาง	อบต.แม่ยางตาล	919,000.00	907,000.00	หกปี เอ็ม. 888 กู๊ป	23 ก.ย.57	21 พ.ย.57		919,000.00	3/57	

5	14	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างศูนย์ชุมชน ตำบลแม่ยาวอ้อย กว้าง 23 เมตร ยาว 33 เมตร ทนไฟ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมงบกำไรหรือผลกำไรตามค่าจ้างสูง 3 เมตร ยาว 33 เมตร งบบำรุงระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.12 เมตร ยาว 50 เมตร งบไฟฟ้าส่องสว่าง 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ยกกำลังภายในและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 17 รายการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด อบค.แม่ยาวอ้อย	รัศวงวาง	อบค.แม่ยาวอ้อย	919,000.00	สำนักงบประมาณไม่อนุมัติงบเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 57 และได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้รอกรมบัญชีกลางอนุมัติการอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	919,000.00	รายการอนุมัติการอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	
6	24	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์สร้างด้วยภาพชุมชน บ้านเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเวียง กว้าง 30 เมตร 32 เมตร ทนไฟ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ยกกำลังภายใน และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 27 รายการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนาม จำนวน 4 ชุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ทด.บ้านเวียง	รัศวงวาง	ทด.บ้านเวียง	919,000.00	สำนักงบประมาณไม่อนุมัติงบเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2557 และได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้รอกรมบัญชีกลางอนุมัติการอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน	919,000.00	รายการอนุมัติการอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	
	หมายเหตุ	ข้อตกลงการดำเนินงาน ให้ระบุผลการดำเนินงานตามสิ่งนี้							

1. กรณีส่งมอบไม่เสร็จ ให้ระบุจำนวนงวด และจำนวนเงินของแต่ละงวด หากมีข้อบกพร่องให้ชี้แจงสาเหตุและดำเนินการแก้ไข
2. กรณีอยู่ในระหว่างประทศ ให้ระบุวันที่ขอยกสารและเปิดซอง
3. กรณีอยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาทางให้ระบุตำแหน่งของกรรมการแล้ว
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงการ
5. กรณีไม่ประสงค์จะขอใช้เงิน ให้ระบุสาเหตุด้วย

7	41	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีชุมชนที่ ศาลาไฟฟ้า บ้านสวนหลวง หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบล ปรางหลวง อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	ทต.ปรางหลวง	364,000														รองงามในสัญญา
8	161	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.สพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	อบต.เด่นชัย	2,274,000														ประกาศจัดทา อิเล็กทรอนิกส์
9	14	ก่อสร้างระบบประปาคลองชมพู บ้านปาก ป่าน หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	อบต.ไทรน้อย	2,771,000														อยู่ระหว่างประกาศใน ระบบ e-Auction
10	155	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.สพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลปรางหลวง อำเภอเด่น ชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	อบต.ปรางหลวง	1,800,000														รองงามในสัญญา
11	20	ก่อสร้างระบบประปาห้วยคินขนาดใหญ่ บ้านสงคระ หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อําเภอ เด่นชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	อบต.แม่จัน	3,647,000														อยู่ระหว่างประกาศใน ระบบ e-Auction
12	107	ปรับปรุงถนนออสท์ที่คลองอกริต สาขาทางหลวง 101 - อ่างแม่ป่าน ตำบลแม่จัน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9.351 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ จัน อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	อบต.แม่จัน	3,117,000	3,105,000.00	บริษัท สักดา พร จำกัด												อยู่ระหว่างดำเนินการ ระบบ e-Auction
รวม					23,562,000	3,105,000													
เงินงบประมาณ 2557																			
1	29	ก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางออสท์ที่คลองอกริต หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จัน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,914 ตารางเมตร ทต.แม่จัน	เด่นชัย	ทต.แม่จัน	2,055,000.00	ตามตารางวันที่ 30 ต.ค.-10 พ.ค.57 ประมูล 19 ต.ค.57													ได้รับ จัดสรร เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57
2	30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จัน หมู่ ที่ 3 ตำบล 4 เมตร ยาว 374 เมตร ทน 0.15 เมตร อบต.แม่จัน	เด่นชัย	อบต.แม่จัน	819,000.00	765,000.00	นาง อุทัยนันท์ อึ้งศิริ	6พ.ค.57	20ค.ค.57										ได้รับ จัดสรร เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57

I	I	เงินปีงบประมาณ 2555										เหลือวงศที่ 4(ชุดท้าย) อยู่ ระหว่างการทำงาน ประมาณ วันที่ 12 พ.ค.57 จะส่งงาน	
		เดือน	ค่า	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
		โครงการก่อสร้างลานกีฬา น.9 โดยตั้งงบมีการ ก่อสร้างลานกีฬาในร่ม ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร จำนวน 1 สนาม พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบอาคารยลยดะยึดตามรูปแบบแปลนและ ประมาณการที่กำหนด รต.แม่จัน	เดือน	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
				6,000,000.00	5,984,000.00	บริษัท ยันตร กิจอิตวป แม่ทัพ จำกัด	23เม.ย.57	20ก.ค.57	2,400,000.00	3,600,000.00			

หมายเหตุ ช่องผลการดำเนินงาน ให้ระบุผลการดำเนินงานดังนี้

1. การดำเนินงานในสัญญา ให้ระบุจำนวนงวด และจำนวนเงินของแต่ละงวด หากมีข้อพิพาทในกำหนดสัญญา แต่ยังคงดำเนินการ มีเสร็จ ให้ระบุถึงปัญหาหรืออุปสรรคด้วย
2. กรณีอยู่ในระหว่างประกาศฯ ให้ระบุวันขายออกสตางค์และเปิดซองฯ
3. กรณีอยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ระบุสาเหตุของความล่าช้า
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโครงการ
5. กรณีไม่ประสงค์ขอใช้เงิน ให้ระบุสาเหตุด้วย