

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒๓๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การกักเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบแจ้งรายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลือมปี (แบบ กง.๑, กง.๒) จำนวน ๒ ฉบับ
 ๒. แบบแจ้งรายละเอียดขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (แบบ ขย.๑, ขย.๔) จำนวน ๒ ฉบับ
 ๓. แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไม่ประสงค์ใช้เงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔. รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้แจ้งขอแนะนำและกำหนดวิธีการให้
ส่วนราชการที่จะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังในการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจนถึงสิ้น
เดือนกันยายน ๒๕๕๘ และรัฐบาลได้มีนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง และให้มีเม็ดเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและก่อนนี้ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๘-
๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หากไม่สามารถดำเนินการได้
จะให้เงินงบประมาณนั้นไปรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๕๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ และ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ยังมีเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ และเงินงบประมาณก่อนปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณต่อไปอีก
จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดังนี้


๑. การขอเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้จัดทำเอกสาร แยกเป็น กรณีก่อนนี้
ผูกพัน (CX) ตามแบบ (กง.๑) และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (CF) ตามแบบ (กง.๒) พร้อมเอกสารประกอบ เช่นสัญญาจ้าง
หรือเอกสารประกาศ ฯลฯ จำนวน ๒ ชุด
๒. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้จัดทำเอกสาร แยกเป็น กรณีมีหนี้
ผูกพัน (CX) ตามแบบ (ขย.๑) และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (CF) ตามแบบ (ขย.๔) พร้อมเอกสารประกอบ เช่นสัญญาจ้าง
หรือเอกสารประกาศ ฯลฯ จำนวน ๒ ชุด
๓. กรณีมีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เหลือจ่ายและไม่ประสงค์ใช้เงินงบประมาณต่อไป ให้รายงานงบประมาณ ที่ไม่มี
ความประสงค์ใช้เงินงบประมาณด้วย

/ให้องค์กร...

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อจัดเตรียมจัดทำเอกสารสำรองเงินในระบบ Web
Online มาใช้ในการนำข้อมูลผ่านเข้าระบบ GFMS หากไม่ได้รับเอกสารตามกำหนดเวลา จะถือว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และอาจทำให้งบประมาณนั้นพับไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายราชชัย เลียงประเสริฐ)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ , ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐

โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ , ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๒-๒๕

ตัวรพการ สำนักางสงสรการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนพร
 รางนการบิภาย เณษุทพนงพะกิจ ปี 2558
 ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

ที่	โครงการ	อังกอ	หน่วย คณนาการ	พรีรับชัตรร งประมาณ	ก้อทบ้ชูกพ้น	รายช้ออังกทนี่	วันลงนบ ในสัญญา	วันล้นตุค	เบ็ทงัย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลกรค้ณบงน
1	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านแม่รัง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กทอง อังกอทอง จังหวัดนพร	ทอง	อบค.บ่อ เหล็กทอง	1,786,000	1,786,000	พทล. ทองขันนบกิ	29พ.ค.58	26 พ.ค.58	365,635.00	1,420,365	7/58	เบ็ทงวค 1 คงเหลือจวค 2-6(ตุคท้าย)
2	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ บ้านแม่ตาน พ้นนา หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลแม่ตานนา อังกอทอง จังหวัดนพร	ทอง	พท.แม่ตานนา	2,771,000	2,771,000	พทก.สีมู ปรารจัน	30มี.ค.58	26ก.ย.58	1,219,462.00	1,551,538.00	7/2558/	เบ็ทงวคที่ 1-2 คงเหลือ จวคที่ 3(ตุคท้าย)
3	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ บ้านร่องเย็น หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน่าว อังกอทอง จังหวัดนพร	ทอง	อบค.ทุ่งน่าว	2,771,000	2,770,000.00	พทก.เล็ชู้ช้ พนัสล้าปาง	22พ.ค.58	18พ.ย.58	2,048,754.91	722,245.09	8/58	เบ็ทงวค 1-2 คงเหลือ จวค 3(ตุคท้าย)
4	ก่อสร้างระบบประปาเส็ดคินขนาดกลาง บ้านปางยาว หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โพน อังกอทอง จังหวัดนพร	รุ่งงกวาง	อบค.แม่โพน	2,394,000	2,390,000.00	พทก.มนา รักน้อก่อสร้าง	3 กพ.58	1 ตค.58	1,682,375.00	711,625.00	6/58	เบ็ทงวคที่ 1-2 คงเหลือ จวคที่ 3(ตุคท้าย)
5	ก่อสร้างระบบประปาเส็ดคินขนาดกลาง บ้านแม่กระดัง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โพน อังกอทอง กวาง จังหวัดนพร	รุ่งงกวาง	อบค.แม่โพน	2,394,000	2,390,000.00	แม่กระดัง การโยธา	3 กพ.58	1 ตค.58	1,682,375.00	711,625.00	5/58	เบ็ทงวคที่ 1-2 คงเหลือ จวคที่ 3(ตุคท้าย)
6	ก่อสร้างระบบประปาเส็ดคินขนาดใหญ บ้านคอนกว้าง หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุน อังกอวังชัน จังหวัดนพร	วังชัน	อบค.นาขุน	3,647,000	3,646,000.00	พทก.พรง ภพช้คอง สศค้ช้น	31มี.ค.58	27ก.ย.58	1,974,000.00	1,673,000.00	14/58	เบ็ทงวคที่ 1-2 คงเหลือ จวค 3 (ตุคท้าย)
7	ก่อสร้างระบบประปาเส็ดคินขนาดใหญ บ้านปากกวาง หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลปากกวาง อังกอทอง จังหวัดนพร	ทอง	พท.ปากกวาง	3,647,000	3,639,900.00	พทก.จู้ดู้ต	18พ.ค.57	17พ.ค.58	2,103,472.00	1,543,528.00	1/58	เบ็ทงวค 1-2 คงเหลือ จวค 3(ตุคท้าย)

ส่วนราชการ สำนักงนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 ราชการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
 ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย คำนวณการ	ผู้รับผิดชอบ	ก่อนหักผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
8	ก่อสร้างระบบประปาฝึกลินขนาดใหญ่ บ้านพะเยา โรจูป หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	ทค.เด่นชัย	3,647,000	3,647,000.00	ทองแพง ทรัพย์สินพร รัตติ์ก่อสร้าง	20มี.ค.58	11ค.ค.58	1,501,594.59	2,145,405.41	12/2558	เบิกการการ 1 งวด 1-2 รายการที่ 2 งวดที่ 1-2 คงเหลือรายการที่ 2 งวด 3 รายการที่ 3-4
9	ก่อสร้างระบบประปาฝึกลินขนาดใหญ บ้านไร่หลวง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	วังชิ้น	อบต.นาชุม	3,647,000	3,645,000.00	ทองทรง อุทัยคอน ศรัทธาขัน	29 พ.ค.58	25พ.ย.58	1,973,400.00	1,673,600.00	17/58	เบิกงวดที่ 1-2 คงเหลือ งวด 3 (สุดท้าย)
10	ก่อสร้างระบบประปาฝึกลินขนาดใหญ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอ หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	หนองม่วงไข่	อบต.วังหลวง	3,647,000	3,647,000.00	ทองอรุณสว่าง	29พ.ค.58	24ม.ค.59		3,647,000.00	พ1/58	แบ่งงาน 5 งวด
11	ก่อสร้างระบบประปาฝึกลินขนาดใหญ บ้านหนองใต้ หมู่ ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.บ้านหนอง	3,647,000	3,647,000.00	ทองสองบริรักษ์	30 มี.ค.58	16ก.ย.58	1,660,507.00	1,986,493.00	7/58	เบิกงวดที่ 1-2 คงเหลือ งวดที่ 3(สุดท้าย)
12	เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า บ้านปากพวง หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอ เด่นชัย จังหวัดแพร่	เด่นชัย	ทค.เด่นชัย	1,540,000	1,540,000.00	นายเสถียร สิทธิ์คำ	5 ก.พ.58	5 มิ.ย.58	1,155,000.00	385,000.00	3/2558	เบิกงวดที่ 1-3 เหลือ งวดที่4(สุดท้าย)
13	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	ท.เมืองแพร่	8,157,000	8,157,000.00	ทองภรณ์พร รัตนคำวิเศษ ก่อสร้าง	24มี.ค.58	8มิ.ค.59	2,039,250	6,117,750.00		เบิกงวดที่ 1-2 เหลือ งวดที่ 3-4(สุดท้าย)

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
 ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย คำนวณการ	มูลค่าตั้งสรร งบประมาณ	ก่อนที่ผู้กพื้น	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
14	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ดอกเสี้ยว) โรงเรียนเด่น ไฮวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง แพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	อบจ.แพร่	7,743,000	6,630,000.00	บริษัท อิมรับ พีพี จำกัด	17ธ.ค.57	19ก.ค.58	1,657,500.00	6,085,500.00	31/58	เบิกงวดที่ 1 คงเหลือ งวดที่ 2-4(สุดท้าย)งวด 2-1,657,500 งวด3= 1,657,500 งวดสุดท้าย 1,657,500 บาท
15	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตจ.ศพด.3) องค์การ บริหารส่วนตำบลแม่เงาตล อำเภอวังยาง จังหวัด แพร่	วังยาง	อบต.แม่เงา ตล	2,737,000	2,727,000.00	บมจ.สุขของ บุรีจิงจำกัด	9ก.ย.58	6มิ.ค.59		2,737,000.00	4/58	ได้รับจัดสรรตาม น.ที่ นท 0893.4/7 1594 ลง 24ก.ค.58 เบื้องาน 4 งวด
16	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตจ.ศพด.1) เทศบาล ตำบลแม่ลานา อำเภอของ จังหวัดแพร่	ลอง	ทต.แม่ลานา	1,524,000	1,524,000	หจก.แพร่ สยามมีดี	31มี.ค.58	28ก.ค.58	762,000.00	1,524,000	9/2558	เบิกงวด 1-2 คงเหลือ งวดที่ 2-3(สุดท้าย)
17	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตจ.ศพด.1) องค์การ บริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอของ จังหวัดแพร่	ลอง	อบต.หัวทุ่ง	1,840,000	1,839,500.00	หจก.เมือง สองวิศวกรรม	28ก.ค.58	25พ.ย.58		1,840,000.00	12/58	เบิก 3 งวด ได้รับ จัดสรรตาม น.ที่ นท 0893.4/7 1594 ลง 24
18	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตจ.ศพด.2) องค์การ บริหารส่วนตำบลไฟไหม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต.ไฟไหม	1,800,000	1,699,000.00	ร้านตระกูล อุตสาหกรรม ก่อสร้าง	27 มี.ค.58	24 ก.ค.58	1,001,850.00	798,150.00	8/58	เบิกงานงวดที่ 1-3 เหลืองวดที่ 4(สุดท้าย)
19	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตจ.ศพด.3) องค์การ บริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอของ จังหวัดแพร่	ตอง	อบต.เตาปูน	2,274,000	2,266,000.00	กลุ่มบริษัท VL Consortium	24มี.ค.58	21ก.ค.58	566,500.00	1,707,500.00	4/58	เบิกงวด 1 คงเหลืองวด 2-3(สุดท้าย)

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 ราชการณีกอขาย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
 ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย คำนวณการ	ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ	ก่อสร้างที่ผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
20	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	สูงเม่น	อบต.สูงเม่น	1,840,000	1,838,000.00	พจน.เพชร บุญชัย	24ก.พ.58	21ก.ค.58		1,840,000.00	8/58	แบ่ง 3 งวด ผู้รับ จัดสรรตาม น.ที่ มท 0893.4/1594 ถว 24 ก.ค.58
21	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลปานกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ปานกลาง	2,274,000	2,266,000.00	น.เลิรัมย์ คอมเพ็ก จำกัศ	13ก.พ.58	13มิ.ย.58	1,359,600.00	914,400.00	2/58	เบิกงวดที่ 1-2 คงเหลือ งวดที่ 3(สุดท้าย)
22	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนต้นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	เมืองแพร่	อบต.แพร่	10,328,000	9,995,000.00	น.วิชัยชัย ฟ้า จำกัศ	3ต.ค.58	30มิ.ก.59		10,328,000.00	64/58	แบ่งงาน 4 งวด
23	ก่อสร้างทางกั้นหาถนนประตงค์ ม.1 บริเวณโรงเรียนคุณพลากรีน บ้านห้วยคีต.ห้วยไร่ อ.ร้องกวาง อ.บต.ห้วยไร่	ร้องกวาง	อบต.ห้วยไร่	1,500,000	1,499,000.00	น.ปวีตชัย จำกัศ	13ก.ค.58	11ก.ค.58		1,500,000.00	24/58	แบ่งงาน 2 งวด
24	ก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ บ้านปางมะโอ ม.12 ตำบลทุ่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	3,647,000	3,645,000.00	พจน.ทรง พุทธฉอน ศตวรรษัน	27มิ.ค.58	22ก.ย.58	2,023,480.00	1,623,520.00	10/58	เบิกงวดที่ 1-2 คงเหลือ งวด 3 (สุดท้าย)
25	ก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ บ้านปางมะโอ ม.7 ตำบลทุ่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ถ้ำ อ.วังชิ้น	วังชิ้น	อบต.แม่ถ้ำ	3,647,000	3,640,000.00	พจน.วิชัย	12พ.ค.58	8พ.ย.58		3,647,000.00	9/58	แบ่งงาน 3 งวด
26	ก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแบบอาคารขนาดใหญ่ บ้านเหล่าใต้ ม.2 บ้านเหล่า ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น	สูงเม่น	อบต.บ้านเหล่า	2,569,574	2,803,000.00	พจน.เพชร โกสินทร์ ก่อสร้าง	27พ.ค.58	3ต.ค.58		2,569,574.00	12/58	แบ่งงาน 4 งวด
27	ก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแบบอาคารขนาดใหญ่ บ้านต้นหม.1 บ้านต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.บ้านต้น อ.เมืองแพร่	เมืองแพร่	อบต.บ้านต้น	2,771,000	2,740,000.00	พจน.วิชัย	8พ.ค.58	4ต.ค.58	465,800.00	2,305,200.00	15/58	เบิกงวดที่ 1 คงเหลือ งวดที่ 2-4(สุดท้าย)

ส่วนราชการ สำนักงนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
 ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย คำนวณการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
28	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ความยาว 500เมตร และ ขยายเขตคลองส่งน้ำพร้อมท่อลอด รวม 3 จุด รวมความ ยาว 460 เมตร ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนรับน้ำ และคูระบายน้ำไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ อบต.ตบตาข อ.สูง เม่น	สูงเม่น	อบต.ตบตาข	740,100.00						740,100.00		ขอใช้เงินเหลือจ่ายจาก ลำดับ 39 พวอ.อนุมัติ พร 0023.3/8972ตจ10 มี.ย.58 อู่ระหว่ง ประกาศศรอบ 2 มีค ชอง 9กย58
29	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุและอาคารบ้านพัก สถานีสูบน้ำบ้านห้วยหน้อย ม.17 ต.ห้วยหน้อย อ.สอง แจ่มพร (พค.ห้วยหน้อย)	สอง	พค.ห้วยหน้อย	131,000.00	130,000.00	มลาชัย	29ก.ค.58	27ค.ค.58		131,000.00	8/58	เบิกงาน 1 งจค พวอ. อนุมัติที่ พร 0023.3/1167 ตจ.15ก. 58
30	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุและอาคารบ้านพัก สถานีสูบน้ำบ้านต้นหมูน ม.5 ต.ห้วยหน้อย อ.สอง จ. แพร่ (พค.ห้วยหน้อย)	สอง	พค.ห้วยหน้อย	125,000.00	124,500.00	มลาชัย	29ก.ค.58	27ค.ค.58		125,000.00	9/58	เบิกงาน 1 งจค พวอ. อนุมัติที่ พร 0023.3/1167 ตจ.15 ก.ค.58
31	โครงการก่อสร้างรางรับ คสล.และปรับปรุงเขื่อนรับน้ำ ต.ปากกาง พค.ปากกาง อ.สอง	สอง	พค.ปากกาง	344,000						344,000.00		ขอใช้เงินเหลือจ่าย จากลำดับ 38 พวอ. อนุมัติที่ พร 0023.3/10121 ตจ.30 มี.ย.58 กำหนดเปิดชอง 4 ต.ค.58
32	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.และปรับปรุง ซ่อมแซมสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ม.4 พค.ปากกาง อ. สอง	สอง	พค.ปากกาง	354,500						354,500.00		ขอใช้เงินเหลือจ่าย จากลำดับ 37 พวอ. อนุมัติที่ พร 0023.3/10121 ตจ.30 มี.ย.58 กำหนดเปิดชอง 4 ต.ค.58

สำเนาโครงการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

ที่	โครงการ	อับผ	หน่วย ดำเนินการ	พัสดุ ประเภท	ก่อสร้าง ผู้ก่อ	รายชื่อ เจ้าหนี้	วัน ลงนาม ในสัญญา	วัน สิ้นสุด	เบิก จ่าย	คง เหลือ	เลข ที่ สัญญา	ผลการ ดำเนินงาน
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนของสำนักงาน กว้าง 1.5 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 145 เมตร ทด.เด่นชัย อ. เสนาชัย	เด่นชัย	ทด.เด่นชัย	117,000	117,000	นางสาว อมรรัตน์ ยีอ คำ	29ก.ค.58	27ก.ค.58		117,000.00	16/58	แบ่งงานงวดเดียว
34	โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนพัฒนาตึกอ. อบต.น้ำตา น.5 ขนาดสูง 1.63 เมตร ยาว 128 เมตร คมแบบกรมโยธาธ การ อบต.น้ำตา อ.ร่อนทอง	ร่อนทอง	อบต.น้ำตา	180,000	180,000.00	ร้านมณธิชา พาณิชย์	24ก.ค.58	22ก.ค.58		180,000.00	13/58	ขอใช้เงินเหลือจ่าย จากการการ 151เงิน 180,000บาท ผวจ อนุมัติพร 0023.3/0238 เมื่อวันที่ 15มิ.ค.59
35	โครงการต่อเติมผนังห้องอาคารชุมชนพัฒนาตึกอ. บ้านนาปลั่ง ก.ค.นาชุม อ.บต.นาชุม อ.วังชิ้น	วังชิ้น	อบต.นาชุม	71,000	70,500.00	อสมถิณีการ ช่าง	29ก.ค.58	12ก.ค.58		71,000.00	28/58	แบ่งงานงวดเดียว เงิน เพื่อจ่ายจากลำดับ 141
36	โครงการปรับปรุงขยายระบบท่อระบายน้ำหมู่บ้าน บ้านเหล่าใต้ ม.2 บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ (อบต. บ้านเหล่า)	สูงเม่น	อบต.บ้าน เหล่า	233,426.00	232,000.00	บริษัท เศรษฐ เมธี จำกัด	29ก.ค.58	27ก.ค.58		233,426.00	16/58	แบ่งงานงวดเดียว
37	ปรับปรุงถนนลาดยางแอมต.พิศคนกรวิศ.ตาช พร.ณ. 14-001 บ้านนาถก ม.3 ต.แม่ลานนา	ตาช	ทด.แม่ลานนา	4,600,000.00	4,582,000.00	บริษัท ศักดา พร จำกัด				4,600,000.00		ใช้เงินงวดแรกเมื่อวันที่ 24 ก.ค.58 อ.ผู้ระหวาง เรียกมาทำสัญญา
38	โครงการจ้างเหมามาติดตั้ง พัดลมติดตั้ง มุ้งลวด รางน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านเวียง อ.ร่อนทอง จ.แพร่ (ทด.บ้านเวียง)	ร่อนทอง	ทด.บ้านเวียง	73,500.00						73,500.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือ จ่าย ขณะนี้รอ กรม. อนุมัติให้ขยายเวลา การก่อสร้างผู้ก่อ
39	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ม.12 บ้านปางมะโอ ต.แม่พุง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด อ.วังชิ้น จ.แพร่ (อบต.แม่พุง)	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	90,620.00						90,620.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือ จ่าย ขณะนี้รอ กรม. อนุมัติให้ขยายเวลา

ตัวราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
 ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนมีผู้กักเงิน	รายชื่อเบิกจ่าย ในบัญชี	วันลงนาม ในสัญญา	รับเงินอุด หนุน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านแม่ทุ่งหลวง ต.แม่ทุ่ง ราชตะเธิยคามบริเวณทางแยกแอมแปนที่ท่าหนด อ.วังชิ้น จ.แพร่ (อบต.แม่ทุ่ง)	วังชิ้น	อบต.แม่ทุ่ง	77,000.00						77,000.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่าย ขณะนี้รอ กรม.อนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างผู้กักเงิน
41	โครงการวางระบบท่อระบายน้ำประปา บ้านเต็ม ม.5 ต.หัวทุ่ง ต.แม่บบบปลมที่ อบต.ท่าหนด อ.สอง จ.แพร่ (อบต.หัวทุ่ง)	สอง	อบต.หัวทุ่ง	271,440.00						271,440.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่าย ขณะนี้รอ กรม.อนุมัติให้ขยายเวลา
42	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจ 50.00 ลบ.ม. บ้านแคมซุงพล ม.1 ต.แคมซุงพล อ.สอง จ.แพร่ (อบต.แคมซุงพล)	สอง	อบต.แคมซุงพล	214,212.00						214,212.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่าย ขณะนี้รอ กรม.อนุมัติให้ขยายเวลา
43	โครงการก่อสร้างห้องน้ำพร้อมส่วนประกอบ บริเวณถนนพุทธชอต ม.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แม่จันแปลง (เทศบาลท่าหนด ต.แม่จัน อ.เด่นชัย (ท.แม่จัน)	เด่นชัย	ท.แม่จัน	422,000.00						422,000.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่าย ขณะนี้รอ กรม.อนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างผู้กักเงิน
44	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านน้ำพร้าว ม.6-บ้านป่าไผ่ ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ (อบต.โพธิ์ชัย)	เด่นชัย	อบต.โพธิ์ชัย	183,000.00						183,000.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่าย ขณะนี้รอ กรม.อนุมัติให้ขยายเวลา
45	โครงการปรับปรุงซ่อมระบบท่อระบายน้ำประปาหมู่บ้านแม่พะโรงสูง ม.6 ม.3 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ (ท.ต.เด่นชัย)	เด่นชัย	ท.ต.เด่นชัย	265,566.00						265,566.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่าย ขณะนี้รอ กรม.อนุมัติให้ขยายเวลา
46	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำปากคลองศรีวัง 1 เมตร ลึก 0.5 เมตร ทน 1 0.05 เมตร กั้นคลองกว้าง 0.40 เมตร ทน 1 0.05 เมตร ยาว 175 เมตร) ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ (ท.ปงป่าหวาย)	เด่นชัย	ท.ปงป่าหวาย	58,000.00						58,000.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่าย ขณะนี้รอ กรม.อนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างผู้กักเงิน
47	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และชุดอุปกรณ์เครื่องมือประจําสถานีสูบน้ำ ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ (ท.ปงป่าหวาย)	เด่นชัย	ท.ปงป่าหวาย	81,600.00						81,600.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือจ่าย ขณะนี้รอ กรม.อนุมัติให้ขยายเวลา

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558
 ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

ที่	โครงการ	อำเภอ	หน่วย ดำเนินการ	ใช้บังคับสรร งบประมาณ	ก่องเงินผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
48	โครงการจัดซื้อสายไฟทองแดง (THW) 1.50 มม. (ยาว 77 เมตร) เพื่อนำไปเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดของสถานีสูบน้ำ ควงไฟฟ้า บ้านร่องแดง ม.6 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ (อบต.น้ำชำ)	สูงเม่น	อบต.น้ำชำ	58,800.00						58,800.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือ จ่าย ขณะนี้รอ ครม. อนุมัติให้ขยายเวลา การก่อหนี้ผูกพัน
49	โครงการขอเช่าหอประชุมบ้าน (เช่นเดิม) พลับพลา ชุดกระเบื้องไม้สักทอง และติดตั้งสายไฟฟ้า พร้อมพาด สายไฟฟ้านเพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคงสุระ ม.2 ต.แม่จัน อ.เด่นชัย จ.แพร่ (อบต.แม่จัน)	เด่นชัย	อบต.แม่จัน	220,000.00						220,000.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือ จ่าย ขณะนี้รอ ครม. อนุมัติให้ขยายเวลา การก่อหนี้ผูกพัน
50	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่ง กวาว อ.เมือง จ.แพร่ (ทต.ทุ่งกวาว)	เมืองแพร่	ทต.ทุ่งกวาว	23,000.00						23,000.00		เป็นการขอใช้เงินเหลือ จ่าย ขณะนี้รอ ครม. อนุมัติให้ขยายเวลา
	รวมงบลงทุน			99,128,338.00	94,183,400.00	-	-	-	27,242,555.50	72,647,782.50		

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินต้นไว้เบิกเหลือบัญชี/ขาดเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555-2557

ณ วันที่ 14 กันยายน 2558

ที่	โครงการ	อังก่อ	หน่วยดำเนินการ	ผู้รับบริการ/กลุ่ม/ขยายวงลา/พื้นที่	ก่อกู้เงินผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนามในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้า
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ และระบบวางท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำร่ำ ตำบลน้ำร่ำ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบค.น้ำร่ำ (ของงวดที่ 3)	สูงเนิน	อบค.น้ำร่ำ	894,600.00	894,600.00	บริษัทเอเซียซีริ นคร จำกัด	20ก.ค.58	2ก.ธ.58		894,600.00	สัญญาเลขที่ 16/58 ทำต่อเนื่องจาก คท.เดิม
2	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเตาปูน หมู่ที่ 1 ตำบลเตาปูน (ตามแบบ สถ.ศพค.3) ขนาด 81-100 คน กว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร แบบ ไม้คอกขี้ม อบค.เตาปูน	สอง	อบค.เตาปูน	2,274,000.00	2,266,000.00	กลุ่มบริษัท VL Consortium	24มี.ค.58	21ก.ค.58	566,500.00	1,707,500.00	เบิกงวดที่ 1 คงเหลืองวดที่ 2-3(สุดท้าย)
3	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาจักร ม.3 บ้านนาจักร ต.นาจักร ขนาดไม่เกิน 81-100 คน แบบ ไม้คอกขี้ม พร้อมเครื่องปรับอากาศ	เมืองมหาร	อบค.นาจักร	2,274,000.00	2,714,000	หจก.แพร์ ที ซี การช่าง	15มี.ธ.58	12ธ.ค.58	1,899,800.00	824,200.00	เบิกงวดที่ 1-3 คงเหลืองวดที่ 4(สุดท้าย)
4	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ทราย บ้านแม่ทราย ม.1 ต.แม่ทราย อบต.แม่ทราย อ.ร่องวางรายละเอียดตามประมาณและแบบแปลนที่กำกับแนบ	ร่องวาง	อบค.แม่ทราย	1,524,000.00		หจก.แพร์ทีซี				1,524,000.00	ได้รับอนุมัติ เบื้องต้นแปลง โครงการตาม น.กรมฯ ที่ มท 0808.2/13915 ลว. 7ก.ธ.58
5	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สถ.ศพค.3 แบบคอกขี้ม กว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร สูง 3.50 เมตร อบค.ป่าสัก อ.วังชิ้น	วังชิ้น	อบค.ป่าสัก	2,276,000.00	2,270,000.00	หจก.ฟูสิลาซี	22มี.ธ.58	19พ.ธ.58		2,276,000.00	เบิกงวด 2 งวด

6	ชุดออกของช่าง ม.3 ต.หนองม่วงไข่ มีปริมาณดิน ชุด ไม้เนื้อกว่า 14,137.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงาน ก่อสร้างประตูน้จำนวน 2 ชุด และงานตัดคอนกรีต ฝังดินคันทิ้ง	หนองม่วงไข่	ต.หนองม่วงไข่	1,700,000.00	1,580,000.00	บริษัท อีพัสคาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	7ก.ค.58	4พ.ค.58		1,700,000.00	งวดเดียว
7	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สค.ศพล.1 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างที่สำนักงาน อบต.บ้านเหล่า ม.5 อบต.บ้านเหล่า	สูงเนิน	อบต.บ้านเหล่า	1,524,000.00	1,524,000.00	บริษัท อิมพิทาก์ จำกัด	25ค.ค.58	23ค.ค.58		1,524,000.00	แบ่งงาน 3 งวด
8	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักหินขนาดใหญ่ บ้านวังคันทันลือ ม.7 ต.ปากทาง ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมขงขางท่อเมนจ่ายน้ำ ต.ต. ปากทาง	ลอง	ต.ปากทาง	3,647,000.00	3,467,000.00	ทอ.บุญ ไพศาลการโยธา	30ม.ค.58	27ก.ค.58		3,647,000	แบ่งงาน 5 งวด
9	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแม่ (รหัส สน.ศท.ชั้นคอก) โรงรีดนมพัฒนาประชาธิปไตย อบจ.แพร่	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่	6,325,000	6,325,000.00	บริษัท อิมพิทาก์ จำกัด	12มี.ค.58	8ก.ค.58	1,581,250.00	4,743,750.00	เบิกงวดที่ 1 คงเหลืองวดที่ 2-4(สุดท้าย)
10	ก่อสร้างอาคารร่วม (รหัส สน.ศท.10) โรงรีดนม พัฒนาประชาธิปไตย อบจ.แพร่	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่	321,000	316,000.00	ร้านปณิธิยูง ก่อสร้าง	12มี.ค.58	11พ.ค.58		321,000.00	แบ่งงานงวดเดียว
11	ก่อสร้างอาคารร่วม (รหัส สน.ศท.10) โรงรีดนม ชัชวาทษา อบจ.แพร่	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่	321,000	316,000.00	ร้านปณิธิยูง ก่อสร้าง	12มี.ค.58	11พ.ค.58		321,000.00	แบ่งงานงวดเดียว
12	คำตรุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ ขน.แพร่	ขน.แพร่	ขน.แพร่	661,000.00	651,000.00	หจก.เบส ทีซี	8ก.ค.58	6ก.ค.58		661,000.00	แบ่งงานงวดเดียว
13	คำตรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา อบจ.แพร่	อบจ.แพร่	อบจ.แพร่	444,000.00	442,000.00	บริษัท พีรามิต ครุภัณฑ์ การศึกษาก จำกัด	27 ค.ค.58	26ก.ค.58		444,000.00	แบ่งงานงวดเดียว

14	ค่าครูฝึกช่างวิชาช่างอุตสาหกรรม อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	95,500.00										95,500.00	ได้รับจัดสรร 20 มี.ค.58 อยู่ระหว่าง e-Auction ประมูล วันที่ 4ก.ย.58
15	ค่าครูฝึกช่างห้องเคมี อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	762,000.00	692,000.00	ไม่อนุมัติขอซื้อวัสดุ 1บาท 1ชิ้นมดอร์	7 ต.ค.58	21ก.ย.58						762,000.00	แบ่งงานจางวดเดียว
16	ค่าครูฝึกช่างห้องเคมี อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	762,000.00										762,000.00	ได้รับจัดสรร 20 มี.ค.58 อยู่ระหว่าง e-Auction ประมูล วันที่ 4ก.ย.58
17	ค่าครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรม	อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	54,000.00	48,000.00	ทดก.เบส พีซี	8ก.ย.58	6พ.ย.58						54,000.00	แบ่งงานจางวดเดียว
18	ค่าครูฝึกช่างห้องโสตทัศนศึกษา อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	386,000.00	379,000.00	ทดก.เบส พีซี	8ก.ย.58	6พ.ย.58						386,000.00	แบ่งงานจางวดเดียว
19	ค่าครูฝึกช่างห้องโสตทัศนศึกษา อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	386,000.00										386,000.00	ได้รับจัดสรร 20 มี.ค.58 อยู่ระหว่าง e-Auction ประมูล วันที่ 4ก.ย.58
20	ครูฝึกช่างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	2,304,000.00	2,300,000.00	ทดก.เบส พีซี	8ก.ย.58	6พ.ย.58						2,304,000.00	แบ่งงานจางวดเดียว
21	ครูฝึกช่างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	อบรมแปรรูป	1,728,000.00										1,728,000.00	ได้รับจัดสรร 20 มี.ค.58 อยู่ระหว่าง e-Auction ประมูล วันที่ 4ก.ย.58
22	ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรม ขนาดใหญ่ บ้านใหม่จัดสรร น.5 ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำ ทด. ร้อยกวาง	ร้อยกวาง	ทด. ร้อยกวาง	3,674,000.00										3,674,000.00	ได้รับจัดสรร วันที่ 27 ก.ค. 58 กำหนดประมูล

23	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอกอนกรีต สายบ้าน มหาโพธิ์-มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ตอน 1) มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 6,810 ตารางเมตร ทด.บ้านเมต	เมืองแพร่	ทด.บ้านเมต	3,000,000.00														3,000,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 27 ก.ค. 58 กำหนด เปิดซอง 11 ก.ค. 58
24	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอกอนกรีต สายทางบ้าน วังหงส์-พระธาตุศอกโชตน ม.5 กว้าง 6 เมตร ยาว 943 เมตร ทน 1 0.05 เมตร ทด.วังหงส์	เมืองแพร่	ทด.วังหงส์	3,000,000.00														3,000,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 27 ก.ค. 58 กำหนดประมูล วันที่ 3 ก.ค. 58
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลัง โรงเรียนบ้านปากห้วย-คลองชลประทานฝั่งขวา ม.6 บ้านปากห้วย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,426 เมตร ทน 1 0.15 เมตร อบต.วังหง	เมืองแพร่	อบต.วังหง	2,981,000.00														2,981,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 27 ก.ค. 58 กำหนดประมูล ราคารวันที่ 14 ก.ค. 58
26	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอกอนกรีต สายบ้านน้ำร้อน น้ำร้อน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,854 เมตร ทน 1 0.05 เมตร อบต. น้ำร้อน	หนองม่วงไข่	อบต.น้ำร้อน	4,720,000.00														4,720,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 27 ก.ค. 58 กำหนดประมูล วันที่ 10 ก.ค. 58 ออก ระหว่างกรอกบงทำ สัญญา
27	เสริมผิวทางแอสฟัลท์คอกอนกรีต บ้านอ้อย ม.10 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทน 1 0.05 เมตร ทด.บ้านอ้อย	ร่องกาง	ทด.บ้านอ้อย	1,982,000.00														1,982,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 27 ก.ค. 58 กำหนด เปิดซองซองบรตา วันที่ 11 ก.ค. 58
28	ก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์คอกอนกรีต ที่ถนนคอนกรีต บ้านแม่่างห้วยทุ่ง ม.3 กว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร ทน 1 0.05 เมตร อบต.แม่่างฮ้อ	ร่องกาง	อบต.แม่่างฮ้อ	1,250,000.00														1,250,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 27 ก.ค. 58 กำหนด เปิดซองซองบรตา วันที่ 4 ก.ค. 58

35	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด ทต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง	ร้องกวาง	ทต.บ้านเวียง	859,000.00									859,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 18 ต.ค.2558 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะ ก.ก.กำหนดราคาต่างๆ
36	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด อปต. ไร่โทน อ.ร้องกวาง	ร้องกวาง	อปต. ไร่โทน	859,000.00									859,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 18 ต.ค.2558
37	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด ทต.แม่ปาน อ.ลອງ	ลອງ	ทต.แม่ปาน	900,000.00									900,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 18 ต.ค.2558
38	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด อปต.คำหมอก อ.ลອງ	ลອງ	อปต.คำหมอก	900,000.00									900,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 18 ต.ค.2558
39	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด อปต.นาพูน อ.วังชิ้น	วังชิ้น	อปต.นาพูน	900,000.00									900,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 18 ต.ค.2558 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะ ก.ก.กำหนดราคาต่างๆและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน
40	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด อปต.สรอย อ.วังชิ้น	วังชิ้น	อปต.สรอย	900,000.00									900,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 18 ต.ค.2558

41	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 จุด อบต.บ้านหมุน อ.สอง	สอง	อบต.บ้านหมุน	900,000.00										900,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 18 ต.ค.2558
42	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 จุด อบต.หัวมือง อ.สอง	สอง	อบต.หัวมือง	900,000.00										900,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 18 ต.ค.2558
43	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 จุด อบต.น้ำจ้ำ อ.สูงเม่น	สูงเม่น	อบต.น้ำจ้ำ	900,000.00										900,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 18 ต.ค.2558
44	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 จุด อบต.คำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่	หนองม่วงไข่	อบต.คำหนัก ธรรม	900,000.00										900,000.00	ได้รับจัดสรรวันที่ 18 ต.ค.2558 อยู่ ระหว่างแต่งตั้ง คณะ ก.ก.กำหนด ราคาต่างๆ
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุดที่ 1 งานบ้าน นายสมศักดิ์ ชตาชนนท์ ถึงคลองชลประทาน ซอย 10 บ้านปงเจริญ ม.1 ค.แม่คำมี กว้าง 3 เมตร ยาว 675 เมตร หน้า 0.15 เมตร อบต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่	หนองม่วงไข่	อบต.แม่คำมี	200,000.00											ขออนุมัติให้เงิน เหลือจ่าย กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ขยาย แต่ รอให้ ส.น.ง.น อนุมัติให้เงิน เหลือจ่าย

46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตั้ง ม.6/7 ต.ช่อแฮ จำนวน 2 ช่วง กว้าง 3.50-4 เมตร ยาวรวม 1,116 เมตร หน้า 0.15 เมตร ทศ.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่	เมืองแพร่	ทศ.ช่อแฮ	546,000.00		ขออนุมัติใช้งินเหลือจ่าย กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ขยาย แต่ รอให้ สน.งปม อนุมัติให้ใช้งิน เหลือจ่าย
47	ชุดออกหัวแถมบ้าน ช่วงที่ 2 ม.1 บ้านนาสาร-ม.2 บ้านบ่อ มีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 63,424 ลูกบาศก์เมตร อยบค.บ้านป็น อ.ลอง	ลอง	อยบค.บ้านป็น	1,100,000.00		ขออนุมัติใช้งินเหลือจ่าย กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ขยาย แต่ รอให้ สน.งปม อนุมัติให้ใช้งิน เหลือจ่าย
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ณาปราสาทบ้านคอนน่าน ม.7 ต.คอนมูน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,342.60 ตารางเมตร อยบค.คอนมูน อ.สูงเม่น	สูงเม่น	อยบค.คอนมูน	120,000.00		ขออนุมัติใช้งินเหลือจ่าย กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ขยาย แต่ รอให้ สน.งปม อนุมัติให้ใช้งิน เหลือจ่าย
49	ก่อสร้างสถานีวิทยุคมนาคมประเภทส่งเพื่อส่งสัญญาณ ชวนชน บ้านวังพ่อน ม.7(ตลาดสด) ต.หัวเมือง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์กีฬา อยบค.หัวเมือง อ.ลอง	ลอง	อยบค.หัวเมือง	501,000.00		ขออนุมัติใช้งินเหลือจ่าย กรมบัญชีกลาง อนุมัติให้ขยาย แต่ รอให้ สน.งปม อนุมัติให้ใช้งิน เหลือจ่าย

