

ตัวบาราคการ ลำปางงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยงานในการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่องที่ผูกพัน	รายชื่อเจ้าหนี้	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
		เงินปีงบประมาณ 2559											
1	140	ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารว่าง 34 เมตร ยาว 52 เมตร โรงเรียนเทพทศบาลห้วยชัย หมู่ที่ 7 บ้านคอนทราย พ.ท.ชาวลด รับผิดชอบ อำนวยการจังหวัดแพร่	สอง	ทต.ห้วยชัย	1,474,500.00	1,196,000.00	บริษัท โปร-บิลด์ จำกัด (ประเทศไทย)	30ต.ค.58	29ต.ค.58	1,154,896.13	319,603.87	1/59	สิ้นสุด
2	143	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติมาตรฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ภายในเขตพื้นที่ที่ ทดบริเวณท่าเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอสอง จังหวัดแพร่	สอง	ทต.เวียงต้า	900,000.00	894,200.00	บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด	28ต.ค.58	27ต.ค.59		900,000.00	2/59	แบ่งงานงวดเดียว
3	144	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติมาตรฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัง อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.ท่าวัง	900,000.00	539,240.00	พจ.เกษิทธิ์	25ต.ค.58	24ต.ค.59		900,000.00	5/59	แบ่งงานงวดเดียว
4	167	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบดคลขนาดเล็กใหญ่ ยานพร้าว - ท่าสูง หมู่ที่ 8 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทด.ปากทาง อ.สอง จ.แพร่	สอง	ทต.ปากทาง	2,723,900.00						2,723,900.00		ประมูล รอนสอง ไม่มีผู้สนใจ ผู้ระหว่างประกาศขอเสนอ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อัตรากำลัง	หมวดดำเนินการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	กึ่งปีสุดท้าย	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน	
5	168	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบภาคเอกชน ขนาดใหญ่ บ้านต้นกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วย อ้อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พค.เวียง หัวอ้อ อ.สอง จ.แพร่	สอง	พค.หัวอ้อ	2,723,900.00						2,723,900.00		ประมูล รองแสดง ไม่มี ผู้สนใจ อยู่ระหว่าง ประกาศสอบตาม	
6	169	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบเทศบาล ขนาดใหญ่ หมู่บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลสิง คำ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ พค.เวียง คำ อ.สอง จ.แพร่	สอง	พค.เวียงคำ	4,010,600.00	4,000,600.00	พจนศรีนิก ปราจีน	22 ธ.ค. 58	19 มี.ธ. 59		4,010,600.00	2/59	แบ่งงาน 3 งาน	
7	170	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบเทศบาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยวังตาม แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อปค.หัววัง อ.สอง จ.แพร่	สอง	พค.หัววัง	4,010,600.00	4,000,000.00	พจก.ลัญชัย พานิช	28 ธ.ค. 58	25 มี.ธ. 59		4,010,600.00	2/59	แบ่งงาน 3 งาน	
8	171	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิสาหกิจ ขนาดใหญ่ บ้านวังตมกือ หมู่ที่ 7 ตาม แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พค.ปากทาง อ.สอง จ.แพร่	สอง	พค.ปากทาง	3,585,000.00						3,585,000.00		ขอเปลี่ยนแปลงเป็นบ้าน พักตม ม.3 ต.ปากทาง ประกาศขอเสนอ	
9	13	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หัววังโพธิ์ บ้านกึ่งองพ่า 3 (ปง) อปค.คำหาหมอก อ.สอง จ.แพร่	สอง	อปค.คำหาหมอก	2,252,000.00	2,242,000.00	บริษัท เอ อี พี จำกัด	18 พ.ธ. 58	16 มี.ค. 58		672,600.00	1,579,400.00	05/2559	เบิกจ่าย 1 คงเหลือจ่าย 2-3 (สุดท้าย)
10	11	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หัววังโพธิ์ บ้านกึ่งองพ่า อปค.คำหาหมอก อ.สอง จ.แพร่	สอง	อปค.คำหาหมอก	2,500,000.00	2,477,000.00	บริษัท เอ อี พี จำกัด	18 พ.ธ. 58	16 มี.ค. 58		743,100.00	1,756,900.00	06/2559	เบิกจ่าย 1 คงเหลือจ่าย 2-3 (สุดท้าย)
11	12	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หัววังโพธิ์ บ้านหาหมอก อปค.คำหาหมอก อ.สอง จ.แพร่	สอง	อปค.คำหาหมอก	2,500,000.00	2,481,000.00	บริษัท เอ อี พี จำกัด	18 พ.ธ. 58	16 มี.ค. 58		744,300.00	1,755,700.00	07/2559	เบิกจ่าย 1 คงเหลือจ่าย 2-3 (สุดท้าย)

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชร  
 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559  
 ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	ขนาด	หน่วยดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบงบประมาณ	กักตุนผู้ถือหุ้น	รายชื่อผู้ถือหุ้น	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน	
12	10	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ เคื่องไฟฟ้า บ้านผาแดง ม.6 ทต.เวียงสำ อ.สอง จ.แพร่	สอง	ทต.เวียงสำ	1,600,000.00	1,029,000.00	ทต.เวียงสำ พัฒนาก่อสร้าง	20พ.ย.58	30-ธ.ค.-58		1,600,000.00	1/59	แบ่งงบงวดเดียว	
13	84	ซ่อมแซมถนนลาดเอียง แบบ Overlay สาย บ้านยอน - บ้านหัวฝาย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,920 เมตร ทน 0.04 เมตร ทด.เวียงสำ อ. สอง จ.แพร่	สอง	ทต.เวียงสำ	2,898,000.00	2,888,000.00	ทต.แพร่ วิสาหกิจรวม	8ธ.ค.58	71.ค.59	2,888,000.00	10,000.00	๑1/59	สิ้นสุด	
14	85	ซ่อมแซมถนนลาดเอียงแบบ Overlay ถนนลาดเอียงจากบ้านโหล่ม - บ้านลิ้น กว้าง 7 เมตร ยาว 2,210 เมตร ทน 0.04 เมตร อบต.หัวทุ่ง อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.หัวทุ่ง	5,796,000.00	5,200,000.00	บริษัท ศักดาพร จำกัด	23ธ.ค.58	60.พ.59		5,796,000.00		1/59	แบ่งงบงวดเดียว
15	86	ซ่อมแซมถนนลาดเอียงแบบ Overlay บ้านอ หมู่ที่ 2 ค.บอ บ้านปิง สาขทางหลวง 1๑23- บ้านบ่อแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 571 เมตร ทน 0.05 เมตร ซมค.บ้านปิง อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.บ้านปิง	1,449,000.00	1,449,000.00	บริษัท ศักดาพร จำกัด	19พ.ย.58	31.ค.59	1,449,000.00			1/59	สิ้นสุด
16	87	ซ่อมแซมถนนลาดเอียงแบบ Overlay สาขสอง - วังชัน (แนวเก่า) บ้านต้นม่วง ม.7 กว้าง 8 เมตร ยาว 1,125 เมตร ทน 0.04 เมตร ซมค. บ่อเหล็กสอง อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.บ่อเหล็กสอง	3,202,300.00	3,109,000.00	ทต.แพร่ วิสาหกิจรวม	24พ.ย.58	231.ค.59		3,202,300.00		4/59	แบ่งงบงวดเดียว
17	88	ซ่อมแซมถนนลาดเอียงแบบ Overlay สายสอง - วังชัน (แนวเก่า) บ้านแม่เขม ม.5 กว้าง 8 เมตร ยาว 1,560 เมตร ทน 0.04 เมตร ซมค. บ่อเหล็กสอง อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.บ่อเหล็กสอง	4,474,500.00	4,464,500.00	ทต.แพร่ วิสาหกิจรวม	24พ.ย.58	231.ค.59		4,474,500.00		3/59	แบ่งงบงวดเดียว

ส่วนราชการ สำนักงานส่วนบริหารปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
รายงานภาวะใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	รหัสกิจกรรมงบประมาณ	กรอบที่ผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	แยกที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
18	89	ปรับปรุงถนนลาดยางลาดที่ถ้ำลิ้นจี่ถนนกิโลเมตรสาย พร.ฉ.14-001 บ้านนาเกตุ หมู่ที่ 3 บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทนาค เหล็ย 0.04 เมตร ทดเบ้าลานนา 0.ลอง จ.แพร่	ลอง	ทต.บ้านนาเกตุ 1	2.221.800.00	2.212.000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด				2.221.800.00		ใช้เงินจ้างสร้าง รสคค แต่ใช้เงินเปลี่ยนเบ็ดจาก น.3 - น.4 เป็น น.4 - น.5 ค. ท้ายข้อ
19	90	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Overlay ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 960 เมตร ทนาค 0.05 เมตร ทด.หัวข้อ อ.ลอง จ.แพร่	ลอง	ทต.หัวข้อ	2.132.900.00	2.124.000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด	15ธ.ค.58	13ก.พ.59		2.132.900.00	2/59	แบ่งงาน 2 งวด
20	91	ปรับปรุงผิวหรือบนลาดเขาบ่อพิลลิ่งที่ถ้ำลิ้นจี่ถนนกิโลเมตรสาย พร.ฉ.14-001 หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 924 เมตร ทนาค 0.03 เมตร ทด.ปากทาง อ.ลอง จ.แพร่	ลอง	ทต.ปากทาง	1.446.000.00	1.446.000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด	10ธ.ค.58	10ธ.ค.58	1.446.000.00	3.000.00	6/58	สิ้นสุด
21	92	ปรับปรุงถนนบ่อพิลลิ่งที่ถ้ำลิ้นจี่ถนนกิโลเมตรสาย บ้านทุ่งทอง - บ้านหาคะดาก กว้าง 6 เมตร ยาว 840 เมตร ทนาค 0.04 เมตร ทด.ขุ่ยงตั้ง อ.ลอง จ.แพร่	ลอง	อบต.ขุ่ยงตั้ง	1.651.900.00	1.568.000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด	18พ.ค.58	21ธ.ค.59	1.568.000.00	83,900.00	6/59	สิ้นสุด
22	93	ปรับปรุงถนนบ่อพิลลิ่งที่ถ้ำลิ้นจี่ถนนกิโลเมตรสาย บ้านปากออกกะรันคก - บ้านหาคะดาก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,190 เมตร ทนาค 0.04 เมตร ทด.ขุ่ยงตั้ง อ.ลอง จ.แพร่	ลอง	อบต.ขุ่ยงตั้ง	2.318.400.00	2.221.000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด	18พ.ค.58	21ธ.ค.59	2.221.000.00	97,400.00	7/59	สิ้นสุด
23	94	ปรับปรุงถนนบ่อพิลลิ่งที่ถ้ำลิ้นจี่ถนนกิโลเมตรสาย (Overlay) สายบ้านนาเกตุ หมู่ที่ 3 ทางลาดที่เหนือ กว้าง 4 เมตร ยาว 622 เมตร ทนาคที่ 0.05 เมตร ทด.ที่เหนือ อ.ลอง จ.แพร่	ลอง	อบต.บ้านนาเกตุ	1.058.500.00	1.054.000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด	2ธ.ค.58	31ธ.ค.58	1.054.000.00	4,500.00	8/59	สิ้นสุด

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
 รายงานการนิยามสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2556-2559  
 ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อัตรากำลัง	หน่วยงานบริหาร	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ค่าที่ผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
24	95	ปรับปรุงถนนเทศบาลตำบลกอนภักดิ์ (Overlay) สายบ้านหมอก หมู่ที่ 1 ตำบลต้าหมอก กว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร หนาผิว 0.05 เมตร ลาดต่ำหมอก อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.ต้าหมอก	1,333,100.00	1,328,000.00	บริษัทต้าดาว จำกัด	28 ต.ค. 58	31 ต.ค. 58	1,328,000.00	5,100.00	9/59	สิ้นสุด
25	96	ปรับปรุงถนนเทศบาลตำบลกอนภักดิ์ (Overlay) สายบ้านม่วงชัย หมู่ที่ 7 ตำบลต้าหมอก กว้าง 4 เมตร ยาว 895 เมตร หนาผิว 0.05 เมตร ขบค.ต้าหมอก อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.ต้าหมอก	1,523,400.00	1,517,000.00	บริษัทต้าดาว จำกัด	28 ต.ค. 58	31 ต.ค. 58	1,517,000.00	6,400.00	10/59	สิ้นสุด
		รวม			60,689,300.00								
		เงินปีงบประมาณ 2558											
1	30	ก่อสร้างระบบปรับปรุงเทศบาลกลางบ้านม่วง หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็ก อ.เถิน จ.แพร่	สอง	อบต.บ่อเหล็ก	1,107,320	1,107,320	หจก.สองวิวัฒน์ บิลด์	29 พ.ค. 58	26 พ.ค. 58	535,800.00	571,520	7/58	มีงวด 3 คงเหลือ 5(สุดท้าย)
2	45	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ.ศพค. 1) เทศบาลตำบลบ้านนา อ.เถิน จ.แพร่	สอง	ทต.บ้านนา	762,000.00	762,000.00	ทต.แพร่ บิลด์	31 มี.ค. 58	28 ต.ค. 58	762,000.00	-	9/2558	สิ้นสุด
3	31	ก่อสร้างระบบปรับปรุงเทศบาลหมู่บ้านแม่ลานพัฒนา หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลบ้านนา อ.เถิน จ.แพร่	สอง	ทต.แม่ลานนา	1,385,500.00	1,385,500.00	หจก.ศรีรุ่งรัตน์	30 ต.ค. 58	26 ต.ค. 58	1,385,500.00	-	7/2558/	สิ้นสุด
4		ปรับปรุงถนนลาดยางเทศบาลตำบลกอนภักดิ์ สาย ทร.ฉ.14-001 บ้านหมอก ม.3 ตำบลบ้านนา	สอง	ทต.แม่ลานนา	4,600,000.00	4,582,000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด	15 ต.ค. 58	14 ต.ค. 58	4,600,000.00	4,600,000.00	17/58	มีงบจางคงเหลือ ( พรบ โอนเงิน งบ)

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559  
 ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ค่าหนังสือพิมพ์	รายชื่อผู้ทำหนังสือ	วันงบประมาณ	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
3		ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบครัวเรือน 1) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ ต.งิ้ววัดแพร่	ล่อง	อบต.ห้วยอ้อ	1,840,000	1,839,500.00	หม่อมเงินทอง วิภากรรณ	28ก.ค.58	25ก.ค.58		1,840,000.00	12.58	งบปี 58 ให้อำเภอจัดสรร ตามบันทึก 0893.47 1594 ต. 24ก.ค.58 ทำงบแล้ว 5% (พรบ. โอน
6	81	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบครัวเรือน ตำบลห้วยอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ อ.มอ.ล่อง จ.แพร่	ล่อง	ค้ำทาง	271,440.00	271,300.00	นางอัมมิ่งทอง วิภากรรณ	23ก.ค.58	7ก.ค.58			1/59	เงินปี 58 ให้อำเภอจัดสรร ตามบันทึก 0893.47 1594 ต. 24ก.ค.58 ทำงบแล้ว 5% (พรบ. โอน
รวม					8,858,940	8,840,300	-	42,094	42,244	2,147,500	6,440,000		
		เงินปีงบประมาณ 2557											
1	8	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบครัวเรือน ขนาดใหญ่ บ้านวังต้นกล้อ ม.7 ต.ปากกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อม งานวางท่อเมนจ่ายน้ำ ทด.ปากกลาง	ล่อง	ทต.ปากกลาง	3,647,000.00	3,467,000.00	หม่อมบุญ ไพศาลการโยธา	30ก.ค.58	27ก.ค.58	3,384,537.00	262,463	7/58	สิ้นสุด
2	27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาคด ทรายคำ ม.9 จำนวน 3 สายทาง ยึดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ทด.ปากกลาง	ล่อง	ทต.ปากกลาง	1,197,911.00	1,197,911.00	บริษัท จักรวิศ 2006 จำกัด	18ก.ค.58	17ก.ค.58	1,197,911.00	-	17/58	สิ้นสุด
3	54	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera จำนวนละเมิด 2 ล้าน ที่กวดขันไป และติดตั้งกล้องชนิดพื้นฐาน ตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด ทด.แม่ปาน อ.ล่อง	ล่อง	ทต.แม่ปาน	900,000.00	890,000.00	บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด	28ก.ค.58	27ก.ค.59		900,000.00	1/59	แบ่งงบงวดเดียว

ตัวบ่งชี้การดำเนินงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
 7. ขบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559  
 ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยงานในการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่อนสิ้นสุดพื้นที่	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันตั้งงบประมาณ ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
4	53	จัดตั้งศูนย์ฯ วิทยุ (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ภาพละเอียดชัด 2 ล้าน พิกเซลขึ้นไป และติดตั้งระบบพื้นฐาน ตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด อยุทธศาสตร์ 03.0.001	สอง	อบต.บ้านปิน	900,000.00	387,500.00	นางกนิษฐ์ สีสี	24 ต.ค. 58	22 ต.ก. 59		900,000.00	5-59/ปีงบประมาณพิเศษฯ	ผลการดำเนินงาน
5	64	ชุดลอจิสติกส์หน่วยงาน ช่วงที่ 2 ณ.1 บ้านนา สาร-ม.2 บ้านน้อย มีปริมาณรถสิ้นชุดไม่น้อย กว่า 63.424 ชุดกว่าสี่เมตร อยุทธศาสตร์ 03.0.001	สอง	อบต.บ้านปิน	1,100,000.00	347,500.00	พจนกัญญา เสรี สุนทรพงศ์	18 ต.ค. 58	16 ต.พ. 59	4,582,448.00	2,062,463.00	259	เงินปี 57 ได้รับอนุมัติให้ จ่ายตาม 18 ต.ค. 58 รอ กรม งบฯ รายละเอียด โครงการ
		รวม			7,744,911.00	6,489,911.00	-	-	-	4,582,448.00	2,062,463.00		