

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ โครงการ	วัตถุประสงค์	อำเภอ	หน่วยงานบริหาร	ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ	ก่อนผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	173	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบชีว คินขนาดกลาง บ้านควนต หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โพน ต.รณนิกนทรภูมิตถรม พรหมอารณ์ อ.บด. ไผ่โพน อ.ร้องกวาง จ.แพร่	ร้องกวาง	อบต. ไผ่โพน	2,353,300.00	2,353,300.00	บริษัท อ่า พรวิวัฒน์ จำกัด	28ก.ค.58	24มี.ย.59		2,353,300.00	6/59	เบิกจ่าย 3 งวด
2	174	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบชีว คินขนาดกลาง บ้านข้าวต หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ โพน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร น้ำ อบต. ไผ่โพน อ.ร้องกวาง จ.แพร่	ร้องกวาง	อบต. ไผ่โพน	2,353,300.00	2,353,300.00	บริษัท อ่า พรวิวัฒน์ จำกัด	28ก.ค.58	24มี.ย.59		2,353,300.00	4/59	เบิกจ่าย 3 งวด
3	175	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบชีว คินขนาดกลาง บ้านทุ่งตะเฒ หมู่ที่ 8 ต.ไผ่ โพน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร น้ำ อบต. ไผ่โพน อ.ร้องกวาง จ.แพร่	ร้องกวาง	อบต. ไผ่โพน	2,353,300.00	2,353,300.00	บริษัท อ่า พรวิวัฒน์ จำกัด	28ก.ค.58	24มี.ย.59		2,353,300.00	7/59	เบิกจ่าย 3 งวด
4	176	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบชีว คินขนาดกลาง บ้านไผ่โพน บ.2 ต.ไผ่ โพน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร น้ำ อบต. ไผ่โพน อ.ร้องกวาง จ.แพร่	ร้องกวาง	อบต. ไผ่โพน	2,353,300.00	2,353,300.00	บริษัท อ่า พรวิวัฒน์ จำกัด	28ก.ค.58	24มี.ย.59		2,353,300.00	3/59	เบิกจ่าย 3 งวด
5	177	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบชีว คินขนาดกลาง บ้านหัวช้อต บ.7 ต.ไผ่ โพน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร น้ำ อบต. ไผ่โพน อ.ร้องกวาง จ.แพร่	ร้องกวาง	อบต. ไผ่โพน	2,353,300.00	2,353,300.00	บริษัท อ่า พรวิวัฒน์ จำกัด	28ก.ค.58	24มี.ย.59		2,353,300.00	5/59	เบิกจ่าย 3 งวด

ตัวบารอการ สำเนาหนังสือขออนุญาตของท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 ราษฎรในการใช้กบฏ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ โครงการ	อสังหาริมทรัพย์	มูลค่าประเมินการ รับประมาณ	มูลค่าสุทธิ	ราคาซื้อที่ดิน ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบี่ยงจ่าย	คงเหลือ	เศษที่ ค้างอยู่	ผลการดำเนินงาน	
6	178	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบเสี้ย คินฆนเตใหญ่ บ้านแม่ทรายตื้นชั้น หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทราย ตามแบบมาตรฐาน การประปา นครหลวง อ.แม่ทราย อ. ร้องกวาง อ.แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ทราย	2,555,800.00	2,550,000.00	บริษัทพรชัย เมธี จำกัด	ในสัญญา		2,555,800.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ยังไม่ ดำเนินการลงนาม รอการ อนุมัติเพื่อเสนอขงพื้นที่ เป็น น.4
7	179	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบเสี้ย คินฆนเตใหญ่ บ้านใหม่หัตถ์สรร หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม ตามแบบมาตรฐานกรม ประปา อ.แม่ทราย อ.ร้องกวาง	ร้องกวาง	ทต.ร้องกวาง	3,611,500.00	3,490,000.00	ทจก.โกสินทร์ ก่อสร้าง		3,611,500.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ยังไม่ ดำเนินการลงนาม รอการ อนุมัติเพื่อเสนอขงพื้นที่ เป็น น.12	
8	109	เสริมสร้างทางลาดพิลาทคอกอนกรีต บ้าน อ้อย น.10 ต.บ้านเวียง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทนน้ำ 0.05 เมตร พต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง อ.แพร่	ร้องกวาง	ทต.บ้านเวียง	1,914,600.00	1,887,000.00	ทจก.พรหมรัตน์		1,914,600.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอการ อนุมัติเพื่อเสนอขงพื้นที่ ดำเนินการ	
9	110	ปรับปรุงทางสัญจรและเสริมความมั่นคง พิลาทคอกอนกรีต บ้านปากไร่ช้อย - บ้านห้วยช้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 635 เมตร ทนน้ำ 0.05 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ	ร้องกวาง	ทต.บ้านเวียง	2,121,300.00	1,990,000.00	ทจก.พรหมรัตน์	11 ต.ค. 58	2,121,300.00	1/59	แบ่งงานงวดเดียว
10	111	ซ่อมแซมถนนลาดพิลาทคอกอนกรีต บ้านแม่ช้างโพธิ์ ซอย 1 หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร ทนน้ำ 0.04 เมตร ลาด ร้องกวาง อ.ร้องกวาง อ.แพร่	ร้องกวาง	อบต.ร้องกวาง	1,449,000.00	1,445,000.00	บริษัท แพร่ทศโก้ จำกัด	25 ต.ค. 58	4,000.00	1/59	สิ้นสุด
11	112	ซ่อมสร้างถนนลาดของลาดพิลาทคอก อนกรีต สายทางบ้านแม่ทรายใต้ หมู่ที่ 3 ไปบ้านแม่ทรายตื้นชั้น หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,525 เมตร ทนน้ำ 0.04 เมตร	ร้องกวาง	อบต.แม่ทราย	2,221,800.00	2,043,000.00	บริษัท แพร่ทศโก้ จำกัด	28 ต.ค. 58	2,221,800.00	1/59	แบ่งงานงวดเดียว

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	กำกับ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	จ่ายผูกพัน	รายที่จ่าย เงิน	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
12	113	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำเถา หมู่ที่ 5 - บ้านบุญเยี่ยม หมู่ที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 1,000,000 บาท	ร้องวาง	อบต.น้ำเถา	2,629,500.00	2,477,000.00	บริษัทเอชที จำกัด	16พ.ย.58	15ก.พ.59		2,629,500.00	2/59	แบ่งงบงวดเดียว
13	114	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำเถา หมู่ที่ 1 - บ้านบุญเยี่ยม หมู่ที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ	ร้องวาง	อบต.น้ำเถา	3,234,200.00	3,026,000.00	บริษัทเอชที จำกัด	16พ.ย.58	15ก.พ.59		3,234,200.00	3/59	แบ่งงบงวดเดียว
14	115	ซ่อมสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสตรี บ้านน้ำเถา หมู่ที่ 3 งบประมาณ 3,300,000 บาท งบอุดหนุน 2,100,000 บาท งบอุดหนุน ท้องถิ่น 1,200,000 บาท	ร้องวาง	เทศบาลตำบล น้ำเถา	4,347,000.00	4,317,000.00	บริษัทเอชที จำกัด	13พ.ย.58	28พ.ค.59	4,317,000.00	30,000.00	3/59	ต้นงวด
15	116	ปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สาย พ.ร. 3081 บ้านแม่ช้าง คาต - บ้านแม่ช้างไทย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,063 เมตร หนา 0.04 เมตร งบอุดหนุน ท้องถิ่น 1,000,000 บาท งบอุดหนุน อบต.แม่ช้างคาต 1,063,000 บาท	ร้องวาง	อบต.แม่ช้างคาต	5,728,400.00	4,980,000.00	หจก.พรรัตน์	25พ.ค.58	8ก.พ.59		5,728,400.00	1/59	แบ่งงบงวดเดียว
16	117	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแม่ช้างคาต หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร งบอุดหนุน ท้องถิ่น 1,000,000 บาท งบอุดหนุน อบต.แม่ช้างคาต 1,000,000 บาท	ร้องวาง	อบต.แม่ช้างคาต	2,221,800.00	1,885,000.00	บริษัทเอชที จำกัด	17พ.ย.58	15ก.พ.59		2,221,800.00	2/59	แบ่งงบงวดเดียว

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559
 ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ คณ โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยงานบริหาร	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนผูกพัน	รายชื่อเจ้าหนี้	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน	
17	118	ปรับปรุงถนนเทศบาลตึกอนันต์ สาขาขงหลวงหมายเลข 103- บ้านบุญ ภาคฝั่งขวาม.5 ต.แม่ยั้งตึง กิ่ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทนบ 0.05 เมตร อบต.แม่ยั้งตึง อ.ร้องกวาง จ.แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยั้งตึง	2,898,000.00	2,615,000.00	พชก.แพร่มีรัตน์	18.ค.58	30ม.ค.59		2,898,000.00	3/59	แบ่งงบจ.ต.ศ.ช.ว	
18	119	ปรับปรุงถนนเทศบาลตึกอนันต์ สาขาทางบ้านดอนชุม - บ้านแม่ยั้งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยั้งตึง อ.ร้อง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทนบ 0.05 เมตร อบต. อ.ร้องกวาง จ.แพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ยั้งตึง	2,898,000.00	2,615,000.00	พชก.แพร่มีรัตน์	18.ค.58	30ม.ค.59		2,898,000.00	4/59	แบ่งงบจ.ร.ต.ศ.ช.ว	
19	120	ปรับปรุงถนนเทศบาลตึกอนันต์ สาขามันห้วยไร่ 3 กิ่ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ทนบ 0.05 เมตร อบต.ห้วยไร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่	ร้องกวาง	อบต.ห้วยไร่	2,173,500.00	2,173,500.00	บริษัท เทร็คโก้ จำกัด					2,173,500.00		อยู่ระหว่างขอ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง เป็น ม.8
20	185	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	พ.ต.ร้องกวาง	8,094,000.00	2,618,000.00	บริษัท วัฒนะ ค้าวัสดุก่อสร้าง				8,094,000.00		ใช้ผู้รับจ้าง รอคอรอนุมัติ เปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์	
21	186	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	พ.ต.ร้องกวาง	10,444,000.00	10,400,000.00	บริษัท บุญ สนองธุรกิจ	9ค.ค.58	3ค.ค.59		10,444,000.00	4/59	แบ่งงบจ.น 10 7ค	
22	193	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ.ด. ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ข้างศาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต.แม่ข้างศาล	2,956,000.00	2,946,000.00	บริษัท บุญ สนองธุรกิจ				2,956,000.00		ใช้ผู้รับจ้าง รอคอร อนุมัติเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์	

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนผู้ผูกพัน	รายชื่อผู้ทำ ใบสัญญา	วันลงนาม ในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
		รวม			73,264,900	65,224,000	-	-	-	5,762,900	67,502,900		
		งบปีงบประมาณ 2558											
1	33	ก่อสร้างระบบประปาวิไลชนคดกลาง บ้านปางขาว หมู่ที่ 6 องค์การบริหาร ตำบลป่าดงใต้โพธิ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต. ใต้โพธิ์	478,000	478,000.00	หม่อม ชนวิรักษ์ ก่อสร้าง	3 ก.พ.58	1 ต.ค.58	478,000.00	-	6/58	สิ้นสุด
2	34	ก่อสร้างระบบประปาวิไลชนคดกลาง บ้านแม่กระโทก หมู่ที่ 3 องค์การบริหาร ตำบลป่าดงใต้โพธิ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อบต. ใต้โพธิ์	478,000	478,000.00	แม่กระโทกการ โยธา	3 ก.พ.58	1 ต.ค.58	478,000.00	-	5/58	สิ้นสุด
3		ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค. ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ตาดกล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	อภพ.แม่ตาดกล	2,737,000	2,727,000.00	น.บุญเดือนอง ธุรกิจจำกัด	9ก.ธ.58	6มี.ค.59		2,737,000.00	4/58	ได้รับจัดสรรงบฯ น.ที่ บพ 0893.4/ว 1594 ต.ย 24 ก.ค.58 แบ่งงาน 4 7๐๘ (ครบ โขม งบม)
4	49	ก่อสร้างงานแก้ไขถนนกบประสิทธิ์ ม.1 บริเวณโรงเรียนสุตรพนาวิน บ้านหัวกอก ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง	ร้องกวาง	อบต. หัวไร่จริง	899,400	899,400.00	น.ปิยะสิทธิ์สิงห์เกิด	13ก.ค.58	11พ.ค.58	899,400.00	-	24/58	สิ้นสุด
5	80	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค. ศพด.2) เทศบาลตำบลบ้านวัง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่	ร้องกวาง	เทศบาลบ้านวัง	73,500,000	73,500,000	น.ช.ณรงค์ สุทธิ ธุรกิจจำกัด	22พ.ค.58	7พ.ค.58	73,500,000	-	3/58	เกินงบ 58 ได้รับอนุมัติให้ เกินงบตามวันที่ 1 ธ.ค. 58 และยกงบคืนปี โครงการ (สัญญา)
		รวม			4,665,900	4,655,900	-	-	-	1,928,900	2,737,000		

งบปีงบประมาณ 2557

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ	โครงการ	ลักษณะ	หน่วยงานในการ	ผู้รับผิดชอบ	ก่อนผู้ประเมิน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันงบประมาณ	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่	ผลการดำเนินงาน
					งบบุคลากร			ในบัญชี				สัญญา	
1	4	ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ศึกษาระยะยาวชนตำบลแม่ทราย กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา อ.แม่ทราย จ. ร้อยแกว่ง ราชตะตือตตามงบประมาณและแบบแปลนที่กำหนด	ร้อยแกว่ง	อบต.แม่ทราย	1,520,000.00	1,520,000.00	ทองแปงทรัพย์ดี	16ก.ย.58	14ก.ค.59	760,000.00	760,000.00	16/58	เบิกงวด 1-2 เหลืองบฯ 3-4(สุดท้าย)
2	20	ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบวิศวกรรมใหญ่ บ้านใหม่จัดสรร ม.5 ต.มบบนบวต.ฐานกรรพรชัยกม.ที่ 7 ร้อยแกว่ง	ร้อยแกว่ง	ทต. ร้อยแกว่ง	3,099,999.00	3,099,999.00	ทองแปงทรัพย์ดี	18ก.ม. 2558	16ก.ค. 2559	417,872.75	2,682,126.25	24/58	เบิกงวดที่ 1 คงเหลืองบฯ 2-3(สุดท้าย)
3	25	เสริมความแข็งแรงหลังคาก่อนกีดต ปีงาน 001 ม.10 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ทนมา 0.05 เมตร ทด.บ้านเมือง	ร้อยแกว่ง	ทต.บ้านเมือง	1,750,000.00	1,750,000.00	ทองแปงทรัพย์ดี	18ก.ย. 58	18ก.ค. 58	1,750,000.00	-	9/58	สิ้นสุด
4	26	ก่อสร้างเสริมความแข็งแรงหลังคาก่อนกีดตที่ถนนคอนกรีต บ้านแม่ยางห้าหมู่ ม.3 กว้าง 4 เมตร ยาว 690 เมตร ทนมา 0.05 เมตร อยด.แม่ยางสี่	ร้อยแกว่ง	อยด.แม่ยางสี่	1,000,000.00	1,000,000.00	บริษัท นพพร โก้	9ก.ย.58	8พ.ย.58	1,000,000.00	-	20/58	สิ้นสุด
5	50	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด ทด.ร้อยแกว่ง อ.ร้อยแกว่ง	ร้อยแกว่ง	ทต.ร้อยแกว่ง	900,000.00	404,840.00	หาก.นพพรโก้	29ก.ค.58	28ก.ก.59	900,000.00	900,000.00	5/59	เบิกงบฯจนหมดแล้ว

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนผูกพัน	ราชชั่งเข้าปี	วันลงนาม ใบสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่ สัญญา	ผลการดำเนินงาน
6	52	ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้น พื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด ทด.บ้านตึง อ.ร้องกวาง	ร้องกวาง	ทด.บ้านตึง	859,000.00	589,390.00	หมอกมล ศิษี พงษ์	30 ต.ค. 58	28 ต.พ. 59		859,000.00	2/59	เบิกงบจ้าง รื้อเสีขง
7	53	ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้น พื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด ทด.ไฟโพน อ.ร้องกวาง	ร้องกวาง	ทด.ไฟโพน	859,000.00	855,000.00	หมอกมล ศิษี พงษ์	25 พ.ย. 58	24 ต.พ. 58		859,000.00	1/59	ได้รับจัดสรร วันที่ 18 ต.ค. 2558 เบื้องบจ้าง เคียว กลัดนตถาณะแล้ว
			รวม		10,219,999.00	9,219,229.00	-	-	-	3,927,872.75	6,060,126.25		