

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนหักผูกพัน	รายข้อเจ้าหนี้	วันลงนามใน สัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
	เงินปีงบประมาณ 2559											
1	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดวง 22 เมตร ยาว 42 เมตร ในพื้นที่โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 31 น.2 อบต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้าว	2,536,100.00	2,447,000.00	บริษัท สัมสูงไพทีมอร์(ประเทศไทย) จำกัด	28.ค.58	29ก.พ.59		2,536,100.00	5/59	แบ่งงาน 2 งาน
2	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติระยะขึ้นพื้นฐานครบทุก 1 ชนิด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2,9,11 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปง อำเภอสอง จ.แพร่	สอง	อบต.เขาปง	900,000.00						900,000.00		ประกาศขอวงจรถวาย วันที่ 15 ม.ค.59
3	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติระยะขึ้นพื้นฐานครบทุก 1 ชนิด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว อ.เภอสอง จ.แพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้าว	900,000.00	879,000.00	บริษัท ซีเอสทีวี (ประเทศไทย)	28ก.ค.58	26ก.พ.59		900,000.00	6/59	แบ่งงานงวดเดียว

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยงานบริหาร	ใช้รับผิดชอบ งบประมาณ	ก่อสร้างผูกพัน	รหัสข้อจ่ายนี้	วันลงนามใบ สัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
4	182	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบดลด ขนาดลง บ้านวังคัน หมู่ที่ 9 ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.บ้านกลาง อ. สอง จ.แพร่	สอง	อบต.บ้านกลาง	1,755,600.00					1,755,600.00			นอก อนุมัติทำวิธีพิเศษ อยู่ ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง
5	183	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบตีดิน จนดาใหญ่ บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7 ตำบลตาปูน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ตา ปูน อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.ตาปูน	3,585,000.00	3,585,400.00	๕.อิลิตทวารอินทร์ จัพพलय	30๓.๓.58	30๓.๓.59		3,585,000.00	1/59	แบ่งงาน 3 งวด
6	3	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ๓๕๖ ฟ้าฟ้า บ้านดงมีดก ทด.หัวหนองน้อย อ.สอง จ.แพร่	สอง	ทต.หัวหนอง	85,000.00	81,300.00	ร้านศกาวรัตน์ ก่อสร้าง	30๓.๓.58	12๓.๓.58	81,300.00	3,700.00	2/59	สิ้นสุด
7	2	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ๓๕๖ ฟ้าฟ้า บ้านหนองใต้ ม.2 อบต.บ้านหนอง อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.บ้านหนอง	1,318,000.00	1,317,500.00	ทวีก่อสร้าง	14๓.๓.58	11มิ.๕.59	329,375.00	988,625.00	1/59	เบิกงวด 1 คงเหลืองวดที่ 2-(สุดท้าย)
8	1	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ๓๕๖ ฟ้าฟ้า บ้านอัมพวัน อบต.ตาปูน อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.ตาปูน	124,000.00	123,500.00	ทวีก่อสร้าง	30๓.๓.58	28๓.๓.58	123,500.00	500.00	21/58	สิ้นสุด
9	128	ปรับปรุงสถานีบดสีผลิตภัณฑ์ สห บ้านทุ่งน้ำ หมู่ที่ 2 กิ่ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ทน 0.04 เมตร อบต.ทุ่งน้ำ อ.สอง จ. แพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้ำ	427,900.00	360,000.00	พชภ.แพร่มีรัตน์	19๓.๓.58	18๓.๓.59		427,900.00	3/59	แบ่งงานงวดเดียว

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยส่งเสริมการ	ได้รับจัดสรร	ก่อนที่ผูกพัน	รายชื่อเจ้าหนี้	วันลงนามใน	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
				งบประมาณ			สัญญา						
10	129	ปรับปรุงผิวทางรองเบรคเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ สายบ้านกลาง - บ้านหนองสุวรรณ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร อบต. บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.บ้านกลาง	2,082,700.00	1,790,000.00	บริษัท แมทรีคัลโก้ จำกัด	28.ค.58	31.ม.ค.59		2,082,700.00	1/59	แบ่งงานงวดเดียว
11	130	ปรับปรุงผิวทางรองเบรคเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ สายวัดบ้านคุ้ม - วัดพระธาตุพระลอ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,059 เมตร หนา 0.04 เมตร อบต. บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.บ้านกลาง	4,283,200.00	4,140,000.00	บริษัท แมทรีคัลโก้ จำกัด				4,283,200.00		ได้รับจ้าง ราชการอนุมัติ แก้ไขแบบและสถานที่ ก่อสร้าง
12	131	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต นกริต ถนนราชมังคลา บ้านเทพสุนทรินทร์ หมู่ที่ 5 - 6 ต.บ้านกลาง กว้าง 6.85 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร พท.สอง อ.สอง จ.แพร่	สอง	พท.สอง	622,100.00	620,000.00	บริษัท แมทรีคัลโก้ จำกัด	18.ม.ค.58	18.ค.58	620,000.00	2,100.00	3/59	ต้นสุด
13	132	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต นกริต บ้านดอนชัยสักทอง หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.06 เมตร ใต้สะพาน กว้างข้างละ 0.25 เมตร อบต.สอง อ.สอง จ.แพร่	สอง	อบต.สองอับ	2,318,400.00						2,318,400.00		ประกาศครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ยื่น
14	133	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแดนชุมพล หมู่ที่ 1 ถึงบ้านโพทศ หมู่ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,065 เมตร หนา 0.04 เมตร อบต.แดนชุมพล อ.สอง	สอง	อบต.แดนชุมพล	2,221,800.00	2,215,000.00	บริษัท แมทรีคัลโก้ จำกัด	15.ค.58	1ก.พ.59		2,221,800.00	1/59	แบ่งงานงวดเดียว

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559
 ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ค่อหนี้ผูกพัน	รายละเอียด สัญญา	วันลงนามใน สัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
15	134	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองเสือ แยกทางหลวงหมายเลข 103 กว้าง 6 เมตร ยาว 930 เมตร ทบ 0.04 เมตร ในเส้นทางกว้างข้างละ 1 เมตร งบประมาณ 2,695,100.00	สอง	อบต.หัวเมือง	2,695,100.00	2,272,000.00	บริษัท แมทริกซ์ จำกัด	15 ต.ค. 58	14 มิ.ย. 59		2,695,100.00	4/59	เบิกงาน 2 งวด
16	135	ซ่อมสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่ติดคอนกรีต ถนนสายบ้านพ่อชาน - บ้านนาไร่โต้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,560 เมตร ทบ 0.04 เมตร งบประมาณ 3,241,900.00	สอง	อบต.เตาปูน	3,241,900.00	2,312,000.00	บริษัท แมทริกซ์ จำกัด	8 ต.ค. 58	6 ก.พ. 59		3,241,900.00	41/59	เบิกงานงวดเดียว
17	190	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.สพค.1) อ่างศิลา บริเวณประตูน้ำต้นเมือง อ.เกษตร อ.จังหวัดแพร่	สอง	อบต.หัวเมือง	1,983,000.00	1,790,000.00	หอคน่านฟ้าคอนกรีตชั้น 2558	4 ต.ค. 58	2 มิ.ย. 59		1,983,000.00	3/59	เบิกงาน 3 งวด
18	191	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.สพค.2) อ่างศิลา บริเวณประตูน้ำต้นเมือง อ.เกษตร อ.จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้ำ	2,410,000.00	1,762,000.00	หจก.รุ่งฤทธิ 2558	20 พ.ย. 58	28 มิ.ย. 59		2,410,000.00	4/59	เบิกงาน 2 งวด
		รวม			33,489,800								
		เงินปีงบประมาณ 2558											
1	47	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.สพค.3) อ่างศิลา บริเวณประตูน้ำต้นเมือง อ.เกษตร อ.จังหวัดแพร่	สอง	อบต.เตาปูน	1,699,500	1,699,500.00	กลุ่มบริษัท VL Consortium	24 ต.ค. 58	21 ต.ค. 58		1,699,500.00	4/58	เบิกงวด 1 ของถึงงวด 2-3 (สุดท้าย) มีผูกพัน ชาวบ้านไม่ให้ความนิมิต

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559
 ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประจำปี	ก่อนปีผูกพัน	รายชื่อผู้ทำ สัญญา	วันลงนามใน สัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
2	32	ก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลใหญ่ บ้าน ร้องเย็น หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง น้ำว อำเภอสอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.ทุ่งน้ำว	554,000	554,000.00	พชก.สัญญาชัย พานิชสีป่าง	22พ.ค.58	18พ.ธ.58	554,000.00	-	8/58	สิ้นสุด
3	48	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.สพค.3) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.บ้านกลาง	906,400	906,400.00	บ.เจริญรุ่งเรือง เหล็ก จำกัด	13ก.พ.58	13ธ.ธ.58	906,400.00	-	2/58	สิ้นสุด
4	39	ก่อสร้างระบบประปาห้วยคิงขนาดใหญ่น้ำบ้าน ห้วยน้ำดี หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านห้วยน้ำดี อำเภอสอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.บ้านห้วยน้ำดี	1,823,500	1,823,500.00	พชก.สองบริกา	30พ.ค.58	16ธ.ธ.58	1,823,500.00	-	7/58	สิ้นสุด
5	82	ก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลใหญ่ บ้าน แดงชุมพล, ใหญ่ท่า หมู่ที่ 1, 2 องค์การบริหาร ส่วนตำบลแดงชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่	สอง	อบต.แดงชุมพล	214,212.00	214,212.00	บ้านบุญคุ้มบ้าน แดงชุมพล	21พ.ค.58	20ธ.ธ.59	-	-	-	สิ้นสุด
รวม					5,197,612	5,172,400	-	-	21,570	3,283,900	1,699,500		
1	2	เงินปีงบประมาณ 2557											
		ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคำปุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลคำปุ่น (ต.สพค.3) พชค 81-100 คน กว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร แบบ ไม่ต่อเติม งบเทศบาล	สอง	อบต.คำปุ่น	1,699,500.00	1,699,500.00	กลุ่มบริษัท VL Consortium	24พ.ค.58	21พ.ธ.58		1,699,500.00	3/58	เบิกงวดที่ 1 คงเหลืองวดที่ 2-3(สุดท้าย) ปัจจุบันชำระ ยอดเรียบร้อยแล้ว

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

ที่	ลำดับ ตาม โครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	รายชื่อช่าง ก่อสร้าง	วันลงนามใน สัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
2	58	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด อบต.บ้านหนอง อ.สอง	สอง	อบต.บ้านหนอง	900,000.00	898,000.00	พชก.เทียบวิวิ พอชร์	23พ.ค.58	22ก.ค.59		900,000.00	1/59	แบ่งงานงวดเดียว
3	59	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด อบต.หัวมือง อ.สอง	สอง	อบต.หัวมือง	900,000.00	894,670.00	พชก.เทียบวิวิ พอชร์	23พ.ค.58	22ก.ค.59		900,000.00	3/59	แบ่งงานงวดเดียว
4	66	ก่อสร้างสถานีวิทยุคมนาคมระดับท้องถิ่นสร้างชุดภาพชุมชน บ้านวังพ่อน ม.7(ตลาดสด) ต.หัวมือง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6๘0 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อบต. หัวมือง อ.สอง	สอง	อบต.หัวมือง	501,000.00	499,500.00	เจนศิริก่อสร้าง	25ค.ค.58	24ก.ค.59		501,000.00	5/59	เงินปี 57 ได้รับอนุมัติให้ ออกเมื่อ 18พ.ค.58 30กรม ปป รายละเอียดโครงการ
		รวม			4,000,500.00	3,991,670.00	-	-	-	-	4,000,500.00		