

สำเนาข่าวดำเนินงาน ส่วนงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
 รายงานการเบิกจ่าย งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับตามโครงการ	โครงการ	อับเขต	หน่วยงำนดำเนินการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่อนหักผูกพัน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	วันลงนามในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เศษที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
1	139	ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ๒๐๖.๕๕ เมตร หมู่ที่ ๓ บ้านวังเบะ อ.งิ้ว อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.วังชิ้น	1,474,500.00	1,188,000	นางเจ๊นิ่ม กอนกริต	17พ.ย.58	๑๓.๑.59		1,474,500.00	3,2559	เริ่มดำเนินการโครงการ
2	155	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่น้ำบ้านเขน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ต๋อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ต๋อง อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่ต๋อง	2,723,900.00						2,723,900.00		ขอเปลี่ยนแบบเป็นแบบตัวค้ำขนาดกลาง ฝาระยะทางวัดจริงไม่มีผู้ดำเนินการ อยู่ระหว่างขอทำวีซีดีเทียบกับนอก
3	164	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบิวติวิตขนาดใหญ่น้ำบ้านต๋อง อ.ม.7 ต.แม่ต๋อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ต๋อง อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่ต๋อง	3,585,000.00	3,585,000	น.วิรัตน์ ผลดีบุญจะศักดิ์				3,585,000.00		ได้สร้างถัง รอคารอนุเมติคเปลี่ยนแปลงสถานีที่จาก ม.7 เป็น ม.8 และถ่ลถังขอใช้สถานที่ที่บริเวณรักษ์
4	156	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่น้ำบ้านแม่ฮอก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ป๋าก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ป๋าก อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่ป๋าก	2,723,900.00	2,211,000	พจน.เพชรบงถิ่น	30ก.ค.58	27มิ.ย.59		2,723,900.00	2/59	แบ่งงบ 3 งวด
5	157	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบิวติวิตขนาดใหญ่น้ำบ้านชะฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ป๋าก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ป๋าก อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่ป๋าก	3,585,000.00	3,058,000	พจน.ป.รัตนสิทธิ์	30ก.ค.58	27มิ.ย.59		3,585,000.00	5/59	แบ่งงบ 3 งวด
6	158	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบิวติวิตขนาดใหญ่น้ำบ้านเขน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ป๋าก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ป๋าก อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่ป๋าก	3,585,000.00	3,055,000	พจน.ป.รัตนสิทธิ์	30ก.ค.58	27มิ.ย.59		3,585,000.00	6/59	แบ่งงบ 3 งวด

ตัวราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
 รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับตามโครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่อนหักอุปทาน	รายชื่อดังพื้นที่	วันลงนามในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เศษที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
7	159	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ บ้านแม่ปึก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปึก ตำบลแม่มาตรฐานการทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ปึก อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่ปึก	3,585,000.00	3,050,000	หาดแพร่ โกสินทร์ก่อสร้าง	30ธ.ค.58	27มิ.ย.59		3,585,000.00	3/59	เบ่งงาน 3 งวด
8	160	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปึก ตำบลแม่มาตรฐานการทรัพยากรน้ำ อบต.แม่ปึก อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่ปึก	3,585,000.00	3,052,000	หาดแพร่ โกสินทร์ก่อสร้าง	30ธ.ค.58	27มิ.ย.59		3,585,000.00	4/59	เบ่งงาน 3 งวด
9	161	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมกลาง บ้านนาปลากั้ง ม.3 ต.นาขุน ต.นาแบบมาตรฐานการทรัพยากรน้ำ อบต.นาขุน อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.นาขุน	2,353,300.00	2,350,000	หาดน้ำเอก พาณิชย์	25ธ.ค.58			2,353,300.00	3/59	เบ่งงาน 26พ.ย.58
10	162	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมกลาง บ้านไร่หลวง ม.6 ต.นาขุน ต.นาแบบมาตรฐานการทรัพยากรน้ำ อบต.นาขุน อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.นาขุน	2,353,300.00	2,350,000	หาดน้ำเอก พาณิชย์	25ธ.ค.58			2,353,300.00	4/59	เบ่งงาน 26พ.ย.58
11	163	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมใหญ่ บ้านวังลึก หมู่ที่ 4 ตำบลนาขุน ตำบลแม่มาตรฐานการทรัพยากรน้ำ อบต.นาขุน อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.นาขุน	3,585,000.00	3,585,000	หาดน้ำเอก พาณิชย์	25ธ.ค.58			3,585,000.00	2/59	เบ่งงาน 3 งวด
12	165	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมใหญ่ บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่พุง ตำบลแม่มาตรฐานการทรัพยากรน้ำ อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	3,585,000.00	3,575,000	หาดเงินชัย				3,585,000.00		ได้รับจ้างแล้ว 3 งวด ยังมีเงินติดค้าง โครงการเงินบง

ตัวนำรายการ สำหรับยื่นประกอบการพิจารณาขอตั้งเงินกู้ยืม  
 งบการเงินของหน่วยงานราชการ ประจำปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับตามโครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยงานราชการ	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่อนผูกพัน	รายชื่อเจ้าหนี้	วันลงนามในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เศษสัญญา	ผลการดำเนินงาน
13	76	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 เมตร กว้าง 3 เมตร หมู่ 5 บ้านวังขี้เหล็ก ตำบลวังขี้เหล็ก อ.วังชัน จ.เพชรบูรณ์	วังชัน	อบต.วังชัน	4,588,000.00	2,575,000.00	บริษัท อี.พี.เอส.บี. ออโตโมบิล จำกัด	27.ค.58	21.ค.59	849,516.00	2,735,484.00	1/59	เบิกจ่ายที่ 1 ตามข้อควรระวังในสัญญา
14	75	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 เมตร กว้าง 3 เมตร หมู่ 5 บ้านวังขี้เหล็ก ตำบลวังขี้เหล็ก อ.วังชัน จ.เพชรบูรณ์	วังชัน	อบต.วังชัน	2,898,000.00	2,885,000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด	15.ค.58	29.ค.59		2,898,000.00	41/59	แบ่งงานงวดเดียว
15	76	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 เมตร กว้าง 3 เมตร หมู่ 5 บ้านวังขี้เหล็ก ตำบลวังขี้เหล็ก อ.วังชัน จ.เพชรบูรณ์	วังชัน	อบต.แม่เปิน	1,046,200.00	999,000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด	18.ค.58	21.ค.59	999,000.00	47,200.00	1/59	ต้นทุน
16	77	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางยาว 678 เมตร หน้า 0.04 เมตร งบค.นาขุน อ.วังชัน จ.เพชรบูรณ์	วังชัน	อบต.นาขุน	2,898,000.00	2,898,000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด	22.ค.58	21.ค.59		2,898,000.00	1/59	แบ่งงานงวดเดียว
17	78	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางยาว 1,125 (เดิม) หมู่ที่ 2 กิ่ง 8 เมตร อ.วังชัน จ.เพชรบูรณ์	วังชัน	อบต.วังชัน	2,766,100.00	2,756,000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด	15.ค.58	30-ค.ค.-59		2,766,100.00	4/2559	แบ่งงานงวดเดียว
18	79	ซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทางหลวง 1124 (เดิม) จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 18,746 ตารางเมตร งบค.ป่าสัก อ. วังชัน จ.เพชรบูรณ์	วังชัน	อบต.ป่าสัก	6,311,800.00	6,005,000.00	บริษัท สักดาพร จำกัด	9.ค.58	7.ค.59		6,311,800.00	41/59	แบ่งงาน 2 งวด

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
 รายงานการเบิกจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559

ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับตามโครงการ	โครงการ	อำเภอ	หน่วยดำเนินการ	ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน	ก่อนหักภาษี	รายการหักภาษี	วันลงนามใบสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เศษที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
19	80	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แยกทางหลวงหมายเลข 1174 - สี่แยกชุมชน หมู่ที่ 13 ตำบล 6 เมตร ยาว 947 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณพุ่ง อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	2,497,300.00	2,482,000	บริษัท สักดาพร จำกัด	24พ.ค.58	21ก.พ.59		2,492,300.00	2/59	แบ่งงบจากรดเดี่ยว
20	81	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 1 สายยาวทาง - ป่าม่วง (ช่วง 2) หมู่ที่ 14 ตำบล 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณพุ่ง อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	5,796,000.00	5,775,000	บริษัท สักดาพร จำกัด	24พ.ค.58	21ก.พ.59		5,796,000.00	3/59	แบ่งงบจากรดเดี่ยว
21	82	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแยกฟัดหลีคอกถนนกรีก สายบ้านสังใจ - บ้านปิ่นเงิน กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณพุ่ง อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่ถ้ำ	2,898,000.00	2,650,000	บริษัท สักดาพร จำกัด	16พ.ค.58	14ก.พ.59		2,898,000.00	601/59	แบ่งงบจากรดเดี่ยว
22	83	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแยกฟัดหลีคอกถนนกรีก สายแยกทางหลวงหมายเลข 1023 - บ้านเด่น กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณพุ่ง อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.แม่ถ้ำ	5,554,500.00	5,530,000	บริษัท สักดาพร จำกัด	16พ.ค.58	15ก.พ.59		5,554,500.00	602/59	แบ่งงบจากรดเดี่ยว
23	192	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ต.ด.ศพด.2) เขตเทศบาลวังชิ้น อ.บ่อวังชิ้น จังหวัดแพร่	วังชิ้น	ทต.วังชิ้น	2,410,000.00	2,035,000	บริษัท ช่างสถาปัตย์ก่อสร้าง จำกัด	24พ.ค.58	22ก.พ.59		2,410,000.00	1/59	แบ่งงบจากรดเดี่ยว
		รวม			75,379,800	68,651,000					75,379,800.00		
		เงินงบประมาณ 2558											
1	35	ก่อสร้างระบบประปาถักดินขนาดใหญ่ บ้านคอนถ้ำ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	วังชิ้น	อบต.นาขุน	1,458,400	1,458,400.00	ทต.ทรงฤทธิ์ คอนสตรัคชั่น	31มี.ค.58	27ก.ธ.58	1,373,259.55	85,140.45	14/58	สัญญา

สำเนาเอกสาร สำหรับงานส่งเสริมการปลูกของท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
รายงานการแก้ไข เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2556-2559  
ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	ลำดับเดิม	โครงการ	ตำบล	หน่วยงานบริหาร	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ก่อนหักผู้สนับสนุน	รายชื่อผู้สนับสนุน	วันลงนามในสัญญา	วันสิ้นสุด	มูลค่า	งบที่เหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
37	โครงการ	ก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อพัฒนาพื้นที่ชลประทาน หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อ.วังชิ้น จ.แพร่	วังชิ้น	อบต.นาพันสาม	1,458,000	1,458,000.00	หมก.พร.สุพ.ชัยยศธรรมรักษ์	29 พ.ค.58	25 พ.ย.58	1,458,000.00	-	17/58	สัญญา
75	โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านวังหิน หมู่ 4 ตำบลวังหิน อ.วังชิ้น	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	77,000.00	77,000.00	นายศักดิ์ สุข	15 ต.ค.58	12 ก.พ.59	77,000.00	-	5/59	สัญญา
76	โครงการ	ก่อสร้างปรับปรุงบ้านแม่ศรีวิเศษขนาดใหญ่ บ้านปางมะโฮะ หมู่ 12 ตำบลพ่วง อ.วังชิ้น	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	90,620.00	90,000.00	นายศักดิ์ สุข	15 ต.ค.58	12 ก.พ.59	90,000.00	620.00	6/59	สัญญา
40	โครงการ	ก่อสร้างปรับปรุงบ้านแม่ศรีวิเศษขนาดใหญ่ บ้านปางใจ หมู่ 7 ตำบลพ่วง อ.วังชิ้น	วังชิ้น	อบต.แม่พุง	2,548,000	2,548,000.00	หมก.พร.สุพ.ชัยยศธรรมรักษ์	12 พ.ค.58	8 พ.ย.58	2,408,832.56	139,167.44	9/58	สัญญา
รวม					5,632,020	5,631,400				5,407,092	224,928		
เงินที่งบประมาณ 2557													
1	โครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชนแต่เดิมของกิจการบริหารตำบลป่าสัก สท.ศพค.3 แบบสองชั้น กว้าง 20 เมตร ยาว 23 เมตร สูง 3.50 เมตร (โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารก่อสร้าง จำนวน 5 หน้า)	วังชิ้น	อบต.ป่าสัก	1,362,000.00	1,362,000.00	หมก.พร.สุพ.ชัยยศ	22 มิ.ย.58	19 พ.ย.58	1,362,000.00	-	e1/2558	สัญญา
28	โครงการ	ซ่อมสร้างผิวทางลาดขงมอเตอร์ที่ติดถนนวิเศษ ตำบลนาพันสาม อ.วังชิ้น	วังชิ้น	อบต.ป่าสัก	6,228,000.00	6,228,000	บริษัท สักดาพร จำกัด	15 ก.ย.58	14 พ.ย.58	6,228,000.00	-	E2/58	สัญญา

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในราชอาณาจักร  
 ราชอาณาจักรกัวลาลัมเปอร์ ปี 2556-2559  
 ณ วันที่ 20 มกราคม 2558

ที่	คำอธิบายโครงการ	อันดับ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ค่าเบ็ดเสร็จ	วันที่ผูกพัน	วันที่อนุมัติ	รับมอบในสัญญา	วันสิ้นสุด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ผลการดำเนินงาน
3	ติดตั้งวงจรถ่ายภาพ (CCTV) ชนิด IP Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และใช้เทคโนโลยีระดับสูงตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด อบรมฯ ภูเก็ต	รังสิต	อบต.นาพูน	งบบริหาร	900,000.00	855,750	บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด	30 ต.ค. 58	27 ต.ค. 59			900,000.00	1/59	แบ่งงบงวดเดียว
4	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (CITY) ภาครัฐ-Private Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณภาพระดับสูงตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า 8 ชุด อบรมฯ ภูเก็ต	รังสิต	อบต.ทราย	งบบริหาร	900,000.00	891,700.00	บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด	29 ต.ค. 58	12 ต.พ. 59			900,000.00	1/59	แบ่งงบงวดเดียว
5	ก่อสร้างศูนย์รวมและกำจัดขยะมูลฝอย ณ 10 ต.รังสิต ก่อสร้างอาคารเก็บขยะมูลฝอย กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมติดตั้งเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ จำนวน 2 ชุด อบรมฯ ภูเก็ต	รังสิต	อบต.รังสิต	งบบริหาร	169,000.00	169,000.00	เอกชน	9 ต.ค. 58	8 ต.ค. 59			169,000.00	1/59	เงินปี 57 18% งบปี 58 18% งบปี 58 18%
					10,621,000	9,505,850	-	-	-	-	7,590,000	3,031,000		