

ที่ นร (กวพ) 1204/5779

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

13 มิถุนายน 2537

เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและการปรับ

เรียน อธิบดีกรมตำรวจ

อ้างถึง หนังสือกรมตำรวจ ที่ มท 0508.52/944 ลงวันที่ 20 มกราคม 2537

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า กรมตำรวจได้ทำสัญญาจ้างบริษัท แพคต้าไทย จำกัด ทำการซ่อมระบบประปาและสุขภัณฑ์ในอาคารที่ทำการและอาคารสโมสรกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 ตามแบบแปลนการก่อสร้างและรายการซ่อมที่กำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2535 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 กำหนดแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535 ต่อมาผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 แจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า ได้ตรวจพบว่าห้องน้ำห้องส้วมชั้นบนของอาคารสโมสรที่กำหนดในแบบก่อสร้างและรายการซ่อมนั้นไม่มีอยู่จริง จึงขอรับค่าชี้แจงเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา และหากผู้รับจ้างไม่ต้องทำการซ่อมในส่วนดังกล่าว ยินดีให้ทางราชการตัดทอนงบประมาณลงได้ตามความเหมาะสม ในการนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นความจริงตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง และกองโยธาธิการ กรมตำรวจได้ให้ความเห็นว่าควรตัดรายการซ่อมและค่าจ้างในส่วนของงานที่ไม่มีอยู่จริงลงเป็นเงิน 31,530 บาท คณะกรรมการฯ จึงได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้รับจ้างทราบ และผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อไปจนแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานให้แก่ทางราชการ รวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ส่งมอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536 คณะกรรมการฯ ไม่รับงานและแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536 ครั้งที่ 2 ส่งมอบเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2536 คณะกรรมการฯ ไม่รับงานและแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2536 ครั้งที่ 3 ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับไว้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการส่งมอบงานเกินกำหนดตามสัญญา อันจะต้องปรับผู้รับจ้าง กรมตำรวจจึงหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และการพิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างในกรณีดังกล่าว รวม 3 ประการ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ก. รายละเอียดการ
งสัญญาจ้างเหมาทา
2539 ได้กำหนดราย
ว่า "สีอาคริลิค 100%
ภาพเทียบเท่า ไอซีไอ
บริษัท ผู้รับจ้างต้อง
ปี นับถัดจากวันที่ผู้
ของผู้รับจ้างในความ
กอบกับการที่บริษัท
งานจ้างจากระยะเวลา
ระห. สีของบริษัท
ยุยาลดลงไปจากเดิม
แก้ไขสัญญาดังกล่าว
งตามสัญญาไว้ให้
นา แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาความรับผิดชอบ

ับถือ
ระกาศ
ที่ประกาศ)
ริ ปฏิบัติราชการ
กรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า

1. กรณีตามข้อหาหรือข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ห้องน้ำห้องล้างชั้นบนของอาคารสโมสรกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 ที่กำหนดในแบบแปลนการก่อสร้างและรายการซ่อมระบบประปาและสุขภัณฑ์แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 3/2535 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2535 ไม่มีอยู่จริงตามที่ผู้รับจ้างแจ้งให้ทราบแล้ว กรณีก็ถือว่าสัญญาจ้างดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานจ้างซ่อมระบบประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ำห้องล้างชั้นบนของอาคารสโมสรกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 และที่เกี่ยวกับเงินค่าจ้างและอัตราค่าปรับในส่วนของงานจ้างดังกล่าวนั้น เป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติราชการกรณีนี้กรมตำรวจจำเป็นต้องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโดยตัดงานส่วนที่เป็นโมฆะออกเพื่อให้ตรงกับงานที่มีการซ่อมตามความเป็นจริงก่อน จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างได้ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างไม่มีระเบียบปฏิบัติกำหนดไว้โดยตรง ดังนั้น กรมตำรวจจึงควรจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 136 โดยอนุโลมด้วย และ กพพ.เห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในกรณีนี้ไม่เป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อข้อวินิจฉัยและข้อสังเกตของ กพพ. ตามนัยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กพพ) 1002/2790 ลงวันที่ 11 เมษายน 2533 แต่อย่างใด เพราะว่าเหตุแห่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในกรณีนี้เป็นคนละกรณีกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามนัยข้อวินิจฉัยและข้อสังเกตของ กพพ.ดังกล่าว
2. กรณีตามข้อหาหรือข้อ 3 กพพ.เห็นว่า ระยะเวลาที่เสียไปเนื่องจากการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นั้น ถือได้ว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของทางราชการ ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กรมตำรวจจะพิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 139 (1) แต่สำหรับระยะเวลาที่จะนำมาพิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างนั้น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้แก่ทางราชการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2536 คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจแล้วไม่รับงานและแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข ซึ่งผู้รับจ้างรับทราบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536 ระยะเวลาที่เสียไปเนื่องจากการตรวจรับงานของคณะกรรมการฯ ในครั้งที่ 1 จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นระยะเวลา 4 วัน และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้แก่ทางราชการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2536 คณะกรรมการฯ ทำการตรวจแล้วไม่รับงาน และแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข ซึ่งผู้รับจ้างรับทราบเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2536 ระยะเวลาที่เสียไปเนื่องจากการตรวจรับงานของคณะกรรมการฯ ในครั้งที่ 2 จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2536

10 เมษายน 25
งานของคณะกร
กรมตำรวจด้าน
จึงเรียนมาเพื่อ

กรรมการว่าด้วย
เลขานุการ

2825827, 28294

สาร 2827896

ถึงวันที่ 30 เมษายน 2536 เป็นระยะเวลา 56 วัน รวมระยะเวลาที่เสียไปเนื่องจากการ
ตรวจรับงานของคณะกรรมการฯ ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นเวลาเพียง 60 วัน มิใช่ 62 วัน
ตามที่กรมตำรวจคำนวณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ขอแสดงความนับถือ

สุทธิชัย เลียงชยศ

(นายสุทธิชัย เลียงชยศ)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827, 2829412

โทรสาร 2827896

ห้องน้ำห้องส้วม
สนกรรก่อสร้าง
2535 ลงวันที่ 26
สัญญาจ้างดังกล่าว
งส้วมชั้นบนของ
อัตราค่าปรับใน
ารปฏิบัติราชการ
ตัดงานส่วนที่เป็น
มารถเบิกจ่ายเงิน
บป. กำหนดไว้
เทียบสำนักนายก
เห็นว่า การแก้ไข
อสังเกตของ กวพ.

11 เมษายน 2533

คนละกรณีกับการ
กล่าว

ไปเนื่องจากการตรวจ

ถือได้ว่าเป็นความผิด

จะพิจารณาตลอด

พัสดุ พ.ศ. 2535 ข

รับจ้างนั้น เนื่องจา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์

แจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไข

ไปเนื่องจากการตรวจ

าพันธ์ 2536 ถึงวันที่

งานให้แก่ทางราชการ

แล้วไม่รับงาน และ

ระยะเวลาที่เสียไปนี้

แต่วันที่ 6 มีนาคม 2