

ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๓๖๕๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง

ที่ กค ๐๔๑๙.๓/๓๘๐๗๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลางว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) อาจกำหนดวิธีการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ ค.ป.ท. ได้ออกประกาศ คณะกรรมการ ค.ป.ท. เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ทำให้หน่วยงานของรัฐที่มีโครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ ต้องแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (คณะอนุกรรมการ CoST) ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบงบประมาณ เพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ซึ่งโครงการก่อสร้างภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเปิดเผยข้อมูล จำนวน ๔๐ รายการข้อมูล ในระบบ CoST ทุกขั้นตอนที่ดำเนินโครงการ โดยจะมีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยในภาพรวม รวมถึง มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อติดตามความคืบหน้าสำหรับในส่วนภูมิภาค คณะอนุกรรมการ CoST ได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดในฐานะคณะทำงาน CoST จังหวัด สุ่มลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างภายในจังหวัด เพื่อส่งข้อมูลให้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลรวบรวมและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการ ค.ป.ท. ได้รับรองรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ CoST จำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๓๖ โครงการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในระบบ CoST แล้ว จำนวน ๑,๔๙๐ โครงการ แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๗๘ โครงการ มีการเปิดเผยข้อมูลร้อยละ ๗๘.๔๕ เทศบาล จำนวน ๕๑๓ โครงการ มีการเปิดเผยข้อมูลร้อยละ ๘๓.๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗๕๔ โครงการ มีการเปิดเผยข้อมูลร้อยละ ๘๗.๑๒ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน ๔๕ โครงการ มีการเปิดเผยข้อมูลร้อยละ ๗๐.๕๖

/๒. คณะทำงาน...

๒. คณะทำงาน CoST จังหวัดได้ดำเนินการสุ่มตรวจโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด จำนวน ๑๕๖ โครงการ พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑๐๗ โครงการ ซึ่งคณะทำงาน CoST จังหวัดได้ดำเนินการประเมินผลโครงการตามกรอบ OECD Framework ปรากฏว่ามีโครงการที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก จำนวน ๘๑ โครงการ หรือร้อยละ ๗๕.๗๑ และจากการจัดเวทีภาคประชาชนสามารถสรุปผลความคิดเห็นได้ ดังนี้ ประชาชนเห็นด้วยกับโครงการร้อยละ ๘๙.๓๓ เห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อท้องถิ่นร้อยละ ๖๗.๖๑ ประชาชนเชื่อมั่นในคุณภาพของงานก่อสร้างร้อยละ ๙๔.๖๗ และประชาชนรับทราบช่องทางการร้องเรียนร้อยละ ๖๘.๘๒

๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑ การเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างพบว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการขาดการเปิดเผยข้อมูลการติดตามความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งคณะทำงาน CoST จังหวัดควรแนะนำและเน้นย้ำกับหน่วยงานเจ้าของโครงการในการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลการติดตามความคืบหน้าโครงการ

๓.๒ การแข่งขันด้านราคาพบว่า โครงการที่มีมูลค่าสัญญา ๑๕๐ - ๓๐๐ ล้านบาท หรือกลุ่มที่ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ชั้น ๒ จะมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เครื่องจักร และแรงงาน ซึ่งสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่โครงการที่มีมูลค่า ๕ - ๑๐ ล้านบาท หรือกลุ่มที่ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ชั้น ๑ จะมีความล่าช้าเกิดขึ้นในหลายโครงการ เนื่องจากการบริหารโครงการของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ


๓.๓ การบริหารโครงการพบว่า โครงการที่มีผู้เข้าร่วมประกวดราคาน้อยราย ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ายื่นข้อเสนอมากขึ้น นอกจากนี้ในบางพื้นที่ที่มีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หน่วยงานควรมีการจัดทำแผนงานสำรองเพื่อรองรับการดำเนินงานสำหรับการบริหารโครงการควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญร่วมดำเนินการโครงการ รวมถึงจัดทำแผนงานบริหารจัดการภายหลังโครงการเสร็จสิ้นเพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืน

๔. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ CoST ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบ CoST มีการสร้างแรงจูงใจในการเปิดเผยข้อมูลด้วยการให้ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่เปิดเผยข้อมูลได้มากกว่าร้อยละ ๙๕ ซึ่งสามารถพิมพ์ได้จากระบบ CoST รวมทั้ง ในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามโครงการ CoST จะทำให้การดำเนินงานโครงการ CoST เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดแรงขับเคลื่อนในการดำเนินงานโครงการ CoST ภายในจังหวัดมากยิ่งขึ้น

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส คุ่มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอจัดส่งรายงานฯ และข้อเสนอแนะดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๔๐๑ - ๔๐๔

80. กว.ม.ป.
333/66



จังหวัดนนทบุรี
10620
25 ก.ย. 2568

ที่ กค ๐๔๑๙.๓/๓๘๐๗๙

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการค้าทุจริต
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

333/66

๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

3980

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการค้าทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) อาจกำหนดวิธีการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ ค.ป.ท. ได้ออกประกาศ คณะกรรมการ ค.ป.ท. เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ทำให้หน่วยงานของรัฐที่มีโครงการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ ต้องแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (คณะอนุกรรมการ CoST) ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ วงเงินงบประมาณ เพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) ซึ่งโครงการก่อสร้างภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเปิดเผยข้อมูล จำนวน ๔๐ รายการข้อมูล ในระบบ CoST ทุกขั้นตอนที่ดำเนินโครงการ โดยจะมีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยในภาพรวม รวมถึง มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อติดตามความคืบหน้า สำหรับในส่วนภูมิภาค คณะอนุกรรมการ CoST ได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดในฐานะคณะทำงาน CoST จังหวัด สุ่มลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างภายในจังหวัด เพื่อส่งข้อมูลให้คณะทำงาน ตรวจสอบข้อมูลรวบรวมและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำทุกปีงบประมาณ นั้น

กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ขอเรียนว่า คณะกรรมการ ค.ป.ท. ได้รับรองรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ CoST จำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๓๖ โครงการ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในระบบ CoST แล้ว จำนวน ๑,๔๙๐ โครงการ แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๗๘ โครงการ มีการเปิดเผยข้อมูลร้อยละ ๗๘.๔๕ เทศบาล จำนวน ๕๑๓ โครงการ มีการเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ ๘๓.๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗๕๔ โครงการ มีการเปิดเผยข้อมูลร้อยละ ๘๗.๑๒ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน ๔๕ โครงการ มีการเปิดเผยข้อมูลร้อยละ ๗๐.๕๖

๒. คณะทำงาน CoST จังหวัดได้ดำเนินการสุ่มตรวจโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด จำนวน ๑๕๖ โครงการ พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑๐๗ โครงการ ซึ่งคณะทำงาน CoST จังหวัดได้ดำเนินการประเมินผลโครงการตามกรอบ OECD Framework ปรากฏว่า มีโครงการที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก จำนวน ๘๑ โครงการ หรือร้อยละ ๗๕.๗๑ และจากการจัดเวที ภาคประชาชนสามารถสรุปผลความคิดเห็นได้ ดังนี้ ประชาชนเห็นด้วยกับโครงการร้อยละ ๘๙.๓๓ ประชาชน

เห็นว่า ...

เห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อท้องถิ่นร้อยละ ๖๗.๖๑ ประชาชนเชื่อมั่นในคุณภาพของงานก่อสร้างร้อยละ ๙๔.๖๗ และประชาชนรับทราบช่องทางการร้องเรียนร้อยละ ๖๘.๘๒

๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑ การเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างพบว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการขาดการเปิดเผยข้อมูลการติดตามความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งคณะทำงาน CoST จังหวัดควรแนะนำและเน้นย้ำกับหน่วยงานเจ้าของโครงการในการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลการติดตามความคืบหน้าโครงการ

๓.๒ การแข่งขันด้านราคาพบว่า โครงการที่มีมูลค่าสัญญา ๑๕๐ - ๓๐๐ ล้านบาท หรือกลุ่มที่ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ชั้น ๒ จะมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เครื่องจักร และแรงงาน ซึ่งสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่โครงการที่มีมูลค่า ๕ - ๑๐ ล้านบาท หรือกลุ่มที่ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ชั้น ๖ จะมีความล่าช้าเกิดขึ้นในหลายโครงการ เนื่องจากการบริหารโครงการของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ

๓.๓ การบริหารโครงการพบว่า โครงการที่มีผู้เข้าร่วมประกวดราคาน้อยราย ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ายื่นข้อเสนอมากขึ้น นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ที่มีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หน่วยงานควรมีการจัดทำแผนงานสำรองเพื่อรองรับการดำเนินงานสำหรับการบริหารโครงการควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญร่วมดำเนินการโครงการ รวมถึงจัดทำแผนงานบริหารจัดการภายหลังโครงการเสร็จสิ้นเพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืน

๔. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ CoST ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ CoST มีการสร้างแรงจูงใจในการเปิดเผยข้อมูลด้วยการให้ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการที่เปิดเผยข้อมูลได้มากกว่าร้อยละ ๙๕ ซึ่งสามารถพิมพ์ได้จากระบบ CoST รวมทั้ง ในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามโครงการ CoST จะทำให้การดำเนินงานโครงการ CoST เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดแรงขับเคลื่อนในการดำเนินงานโครงการ CoST ภายในจังหวัดมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส คุ่มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอจัดส่งรายงานฯ และข้อเสนอแนะดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย ขั้นตอน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายงานฯ ได้ที่ QR Code ซึ่งปรากฏตามท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางภัทรพร วรทรัพย์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



รายงานฯ

<https://shorturl.asia/qoisO>

การดำเนิน

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

(Infrastructure Transparency Initiative: CoST)

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567



การเปิดเผย

มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของหน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ

84.06

โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการดำเนินการเปิดเผย

ข้อมูลร้อยละ

84.34

เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 12

*เมื่อเทียบกับการเปิดเผยในปี พ.ศ. 2566

ผู้บริหารระดับสูง ให้ความสนใจ

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (ตลาดผลไม้)
จังหวัดอุดรดิตต์
ซึ่งเข้าร่วมโครงการ CoST



นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตต์
เป็นประธานการประชุมติดตาม
ความคืบหน้าโครงการ CoST

การประเมิน

ได้มีการประเมินผลตามกรอบ (OECD Framework)
ในโครงการก่อสร้างของท้องถิ่นที่นำแนวทางของ CoST
ประยุกต์ใช้ ได้แก่



สร้างการ
มีส่วนร่วม



ลดผลกระทบ
ภาคประชาชน

จำนวน 107 โครงการ

พบว่า มีจำนวนโครงการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินใน

ระดับ
ดีมาก

จำนวน 81 โครงการ เท่ากับร้อยละ 75.71

ผู้บริหารระดับสูงมีการสร้างแรงจูงใจ
ในการเปิดเผยข้อมูลผ่านการมอบ
ประกาศนียบัตรแก่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วม
โครงการ CoST และเปิดเผยข้อมูล
ได้มากกว่าร้อยละ 95



นายวันชัย จันทรพร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ให้แก่
มหาวิทยาลัยนครพนม
เทศบาลเมืองนครพนม
และองค์การบริหารส่วนตำบลลงว้าง

ความคิดเห็น
ภาคประชาชน

โครงการก่อสร้างส่วนท้องถิ่นที่คณะทำงาน CoST จังหวัดสุ่มตรวจ

จำนวน 156 โครงการ พบว่า

ประชาชน
เห็นด้วยกับโครงการ
ร้อยละ

89.33

ประชาชนเห็นว่า
โครงการมีประโยชน์
ต่อท้องถิ่น ร้อยละ

67.61

ประชาชนเชื่อมั่น
ในคุณภาพของ
งานก่อสร้าง ร้อยละ

94.67

ประชาชนรับทราบ
ช่องทางการร้องเรียน
ร้อยละ

68.82

หมายเหตุ : จากการสอบถามภาคประชาชน จำนวน 2,111 คน ใน 75 จังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567